

ESTADO DE MATO GROSSO						PERÍODO DA MEDIÇÃO	1º MEDIÇÃO	R\$245.948,33	PERÍODO DA MEDIÇÃO
						09/04/2025 a 22/07/2025	2º MEDIÇÃO	R\$23.317,59	R\$23.317,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS						VALOR DA MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
						R\$23.317,59	4º MEDIÇÃO		R\$860.000,00
OBRAS:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS	ENC SOCIAL MO (HORA)	DATA BASE	REFERENCIA:	BDI NÃO DESON	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA	107,58%	jul-23	SINAPI 07/2023 ANP 08/2023	20,67%		6º MEDIÇÃO		R\$269.265,92
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	ENC SOCIAL MO (MÉS)			DIFFERENCIADO	VALOR ACUMULADO	7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO
ÁREA (m²):	4.848,49	66,49%			15,00%	R\$ 23.317,59	8º MEDIÇÃO		R\$ 590.734,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
									2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO			
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	DMT (km)	UNID	QUANT	SISTEMA NÃO DESONERADO			QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
							PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	-	M2	9,00	819,81	989,26	8.903,34		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	9,00	100,00%	8.903,34
1.2	COMP 01	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	-	M2	12,50	325,33	392,57	4.907,18		0,00%	R\$ -	12,5	100,00%	4907,18	-	0,00%	-
			TOTAL DO ITEM						13.810,52			-			4.907,18			8.903,34
2			ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA															
2.1	90778		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	H	144,00	116,40	140,46	20.226,24		0,00%	R\$ -	41	28,47%	5758,86	103,00	71,53%	14.467,38
2.1	90780		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	H	480,00	54,13	65,32	31.353,60		0,00%	R\$ -	137	28,54%	8948,84	343,00	71,46%	22.404,76
			TOTAL DO ITEM						51.579,84			-			14.707,70			36.872,14
3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															
3.1			MOVIMENTO DE TERRA															
3.1.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	-	M3	863,62	5,00	6,03	5.207,63			R\$ -	778,3	90,12%	4693,14	85,32	9,88%	514,49
3.1.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	-	M3	203,44	4,93	5,95	1.210,47			R\$ -	192,24	94,49%	1143,82	11,20	5,51%	66,65
3.1.3	101576	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	-	M2	186,74	34,63	41,79	7.803,86		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	186,74	100,00%	7.803,86
3.1.4	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	-	M3	52,16	163,33	197,09	10.280,21		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	52,16	100,00%	10.280,21
3.1.5	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	-	M3	670,86	14,11	17,03	11.424,75			R\$ -	595,59	88,78%	10142,89	75,27	11,22%	1.281,86
3.1.6	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	-	M3	199,49	7,96	9,61	1.917,10			R\$ -	188,29	94,39%	1809,46	11,20	5,61%	107,64
			TOTAL DO ITEM						37.844,02			0,00			17.789,31			20.054,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										09/04/2025 a 22/07/2025			2º MEDIÇÃO		R\$23.317,59		R\$23.317,59		
										VALOR DA MEDIÇÃO			3º MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO		
										R\$23.317,59			4º MEDIÇÃO				R\$860.000,00		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS					ENC SOCIAL MO (HORA)		DATA BASE	REFERENCIA:	BDI NÃO DESON		VALOR ACUMULADO ANTERIOR		5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO			
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA					107,58%		jul-23	SINAPI	20,67%				6º MEDIÇÃO		R\$269.265,92			
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS					ENC SOCIAL MO (MÊS)			07/2023 ANP	DIFERENCIADO		VALOR ACUMULADO		7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO			
ÁREA (m²):	4.848,49					66,49%			08/2023	15,00%		R\$ 23.317,59		8º MEDIÇÃO		R\$ 590.734,08			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
									2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO				
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	DMT (km)	UNID	QUANT	SISTEMA NÃO DESONERADO			QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	
							PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI										
3.2			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS																
3.2.1	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	-	M	40,00	158,92	191,77	7.670,80		0,00%	RS -	40	100,00%	7670,8	-	0,00%	-	
3.2.2	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	-	M	344,00	456,54	550,91	189.513,04		0,00%	RS -	324	94,19%	178494,84	20,00	5,81%	11.018,20	
			TOTAL DO ITEM						197.183,84			0,00			186.165,64			11.018,20	
3.3			ELEMENTOS AUXILIARES																
3.3.1	2003680	COMP 03	CAIXA PARA POÇO DE VISTA DUPLO RETANGULAR PARA TUBO DE 800 mm, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,50X2,2X1,1 M. AF_12/2020	-	UND	2,00	5.098,23	6.152,03	12.304,06		0,00%	RS -	2	100,00%	12304,06	-	0,00%	-	
3.3.2	98051	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	-	M	2,00	922,65	1.113,36	2.226,72		0,00%	RS -	0	0,00%	0	2,00	100,00%	2.226,72	
3.3.3	COMP 04	SINAPI	TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS .FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.	-	UND	2,00	223,87	270,14	540,28		0,00%	RS -	0	0,00%	0	2,00	100,00%	540,28	
3.3.4	97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	-	UN	8,00	1.747,92	2.109,22	16.873,76		0,00%	RS -	0	0,00%	0	8,00	100,00%	16.873,76	
3.3.4	102743	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	-	UN	1,00	4.858,46	5.862,70	5.862,70		0,00%	RS -	1	100,00%	5862,7	-	0,00%	-	
3.3.5	COMP 05	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - TUBO 8000 mm (DUPL0)	-	UND	1,00	3.365,33	4.060,94	4.060,94		0,00%	RS -	1	100,00%	4060,94	-	0,00%	-	
			TOTAL DO ITEM						41.868,46			0,00			22.227,70			19.640,76	
3.4			SINALIZAÇÃO																
3.4.1	COMP 06	SINAPI	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES	-	M	54,85	2,40	2,90	159,07		0,00%	RS -	52	94,80%	150,8	2,85	5,20%	8,27	
			TOTAL DO ITEM						159,07			0,00			150,80			8,27	
4.0			PAVIMENTAÇÃO EM TSD																
4.1			TERRAPLENAGEM																
4.1.1	COMP 07	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	-	M3	1.738,46	1,76	2,12	3.685,54	1738,46	100,00%	RS 3.685,53	1738,46	100,00%	3685,53	-	0,00%	0,01	
4.1.2	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XK M	3.476,92	1,91	2,30	7.996,92	3476,92	100,00%	RS 7.996,91	3476,92	100,00%	7996,91	-	0,00%	0,01	
			TOTAL DO ITEM						11.682,46			11.682,44			11.682,44			0,02	
4.2			AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO																
4.2.1	ANP		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CM-30 (Kg/m²)	311,00	T	6,30	2.786,060	3.203,97	20.185,01		0,00%	RS -	0	0,00%	0	6,30	100,00%	20.185,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										09/04/2025 a 22/07/2025			2º MEDIÇÃO		R\$23.317,59		R\$23.317,59		
										VALOR DA MEDIÇÃO			3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO				
										R\$23.317,59			4º MEDIÇÃO		R\$860.000,00				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS				ENC SOCIAL MO (HORA)		DATA BASE	REFERENCIA:	BDI NÃO DESON	VALOR ACUMULADO ANTERIOR			5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO				
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA				107,58%		jul-23	SINAPI	20,67%				6º MEDIÇÃO		R\$269.265,92				
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				ENC SOCIAL MO (MÊS)			07/2023 ANP	DIFERENCIADO	VALOR ACUMULADO			7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO				
ÁREA (m²):	4.848,49				66,49%			08/2023	15,00%	R\$ 23.317,59			8º MEDIÇÃO		R\$ 590.734,08				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	DMT (km)	UNID	QUANT	SISTEMA NÃO DESONERADO			2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO			
							PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	
4.4.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	-	M	1.345,62	59,17	71,40	96.077,27		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	1.345,62	100,00%	96.077,27	
4.4.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	-	M	75,36	63,10	76,14	5.737,91		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	75,36	100,00%	5.737,91	
4.4.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	-	M2	639,44	5,22	6,30	4.028,47		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	639,44	100,00%	4.028,47	
4.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	-	M3	127,89	769,45	928,50	118.745,87		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	127,89	100,00%	118.745,87	
4.4.5	COMP 14		Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	-	m²	33,75	131,86	159,12	5.370,30		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	33,75	100,00%	5.370,30	
TOTAL DO ITEM									229.959,82			0,00			0,00			229.959,82	
4.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA																
4.5.1	COMP 15		CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	-	UND	30,00	155,59	187,75	5.632,50		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	30,00	100,00%	5.632,50	
4.5.2	COMP 16		PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	M2	4,72	547,30	660,43	3.117,23		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	4,72	100,00%	3.117,23	
4.5.3	COMP 16		Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I- NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	-	M2	4,50	547,30	660,43	2.971,94		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	4,50	100,00%	2.971,94	
4.5.4	102520		PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA. APLICAÇÃO MANUAL. 2	-	M2	498,23	67,76	81,77	40.740,27		0,00%	R\$ -	0	0,00%	0	498,23	100,00%	40.740,27	
TOTAL DO ITEM									52.461,94			0,00			0,00			52.461,94	
TOTAL DA PLANILHA																			
	%								860.000,00			23.317,59			269.265,92			590.734,08	
									100,00%			2,71%			31,31%			68,69%	

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 22 de Julho de 2025.

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 23.317,59 (Vinte e três mil, trezentos e dezessete mil reais e cinquenta e nove centavos).

Luiz Guilherme Cadore Silva
 Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
 CREA-MT 041303