

| ESTADO DE MATO GROSSO                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |       |               | PERÍODO DA MEDIÇÃO       |      |                 | 1ª MEDIÇÃO        | R\$16.955,74      | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |                  |         |             |          |     |          |          |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|-------|---------------|--------------------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------|----------|-----|----------|----------|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |       |               | 15/07/2025 a 28/07/2025  |      |                 | 2ª MEDIÇÃO        | R\$17.580,10      | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                  |         |             |          |     |          |          |   |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |       |               | VALOR DA MEDIÇÃO         |      |                 | 3ª MEDIÇÃO        | R\$18.557,81      | VALOR DO CONTRATO       |                  |         |             |          |     |          |          |   |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |       |               | R\$26.749,66             |      |                 | 4ª MEDIÇÃO        | R\$9.176,17       | R\$203.620,22           |                  |         |             |          |     |          |          |   |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |       |               | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |      |                 | 5ª MEDIÇÃO        | R\$26.749,66      | VALOR ACUMULADO         |                  |         |             |          |     |          |          |   |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    |       | BDI NÃO DESON | 6ª MEDIÇÃO               |      |                 |                   | R\$89.019,48      |                         |                  |         |             |          |     |          |          |   |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |       |               | 7ª MEDIÇÃO               |      |                 |                   | SALDO DE CONVÊNIO |                         |                  |         |             |          |     |          |          |   |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |       | 24,96%        |                          |      | VALOR ACUMULADO |                   |                   |                         | R\$ 114.600,74   |         |             |          |     |          |          |   |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        | R\$ 26.749,66        |                    |       |               |                          |      |                 |                   |                   |                         | 8ª MEDIÇÃO       |         |             |          |     |          |          |   |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |       |               |                          |      |                 |                   |                   |                         |                  |         |             |          |     |          |          |   |
| Item                                               | Código                                             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                            | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)      | 5ªMEDIÇÃO                |      |                 | RESUMO DE MEDIÇÃO |                   |                         | SALDO DE MEDIÇÃO |         |             |          |     |          |          |   |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |       |               | QUANT                    | (%)  | PREÇO TOTAL     | QUANT             | (%)               | PREÇO TOTAL             | QUANT            | (%)     | PREÇO TOTAL |          |     |          |          |   |
| 1                                                  |                                                    |         | SERVICIOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                               |     |        |                      |                    | R\$   | -             | 0,00 %                   |      |                 |                   | 0,00              |                         |                  | R\$     | -           |          |     | 0,00     |          |   |
| 1.1                                                | COMP 01 SJ4M                                       | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                            | M²  | 0      | 301,33               | R\$ 376,54         | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 1.2                                                | 99059                                              | SINAPI  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                           | M   | 0      | 42,94                | R\$ 53,65          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 2                                                  |                                                    |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    | R\$   | 5.046,00      | 2,48 %                   |      |                 |                   | 644,17            |                         |                  | R\$     | 2.136,48    |          |     | R\$      | 2.909,52 |   |
| 2.1                                                | COMP 02 SJ4M                                       | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                                                                                                                          | UN  | 0,47   | 8.591,70             | R\$ 10.736,18      | R\$   | 5.046,00      | 2,48 %                   | 0,06 | 12,77%          | R\$               | 644,17            | 0,199                   | 42,34%           | 2136,48 | 0,27        | 57,66%   | R\$ | 2.909,52 |          |   |
| 3                                                  |                                                    |         | ESTRUTURAL                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    | R\$   | 1.108,48      |                          |      |                 |                   | R\$               | -                       |                  |         | R\$         | 1.108,48 |     |          | R\$      | - |
| 3.1                                                |                                                    |         | INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    | R\$   | -             | 0,00 %                   |      |                 |                   | 0,00              |                         |                  | R\$     | -           |          |     | R\$      | -        |   |
| 3.1.1                                              | 96523                                              | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                       | m³  | 0      | 65,27                | R\$ 81,56          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.2                                              | 96619                                              | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                 | m²  | 0      | 33,56                | R\$ 41,93          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.3                                              | 96532                                              | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                      | m²  | 0      | 138,62               | R\$ 173,21         | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.4                                              | 96536                                              | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                               | m²  | 0      | 54,97                | R\$ 68,69          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.5                                              | 94964                                              | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                              | m³  | 0      | 442,36               | R\$ 552,77         | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.6                                              | 94965                                              | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                            | m³  | 0      | 461,17               | R\$ 576,27         | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.7                                              | COMP CA 01 SJ4M                                    | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                                                                                                 | m³  | 0      | 99,20                | R\$ 123,96         | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.8                                              | 96545                                              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                 | KG  | 0      | 13,67                | R\$ 17,08          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.9                                              | 96546                                              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                | KG  | 0      | 12,12                | R\$ 15,14          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.10                                             | 96547                                              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                     | KG  | 0      | 9,62                 | R\$ 12,02          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.11                                             | 96543                                              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                 | KG  | 0      | 15,92                | R\$ 19,89          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.12                                             | 98557                                              | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                          | m²  | 0      | 36,02                | R\$ 45,01          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.13                                             | 93382                                              | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                          | m³  | 0      | 17,61                | R\$ 22,00          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.14                                             | 92412                                              | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m²  | 0      | 87,03                | R\$ 108,75         | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |
| 3.1.15                                             | 92775                                              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG  | 0      | 14,83                | R\$ 18,53          | R\$   | -             | 0,00 %                   |      | 0%              | R\$               | -                 | 0                       | 0%               | 0       | -           | 0%       | R\$ | -        |          |   |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |  |                      |  | 15/07/2025 a 28/07/2025 | 2º MEDIÇÃO               | RS17.580,10 | 15/07/2025 a 28/07/2025 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|                                                    |                                                    |  |                      |  | VALOR DA MEDIÇÃO        | 3º MEDIÇÃO               | RS18.557,81 | VALOR DO CONTRATO       |
|                                                    |                                                    |  |                      |  | RS26.749,66             | 4º MEDIÇÃO               | RS9.176,17  | RS203.620,22            |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |  | TABELA DE REFERENCIA |  | BDI NÃO DESON           | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO  | VALOR ACUMULADO         |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |  |                      |  |                         |                          | 6º MEDIÇÃO  | RS89.019,48             |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |  | SINAPI 01/2024       |  |                         | VALOR ACUMULADO          | 7º MEDIÇÃO  | SALDO DE CONVÊNIO       |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |  |                      |  | 24,96%                  | RS 26.749,66             | 8º MEDIÇÃO  | RS 114.600,74           |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                  |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |                    |              |          |           |     |             |                   |      |              |                  |     |             |
|-----------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----|-------------|-------------------|------|--------------|------------------|-----|-------------|
| Item                  | Código           | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                            | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) | 5ªMEDIÇÃO |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |      |              | SALDO DE MEDIÇÃO |     |             |
|                       |                  |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |                    |              |          | QUANT     | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%)  | PREÇO TOTAL  | QUANT            | (%) | PREÇO TOTAL |
| 3.1.16                | 92778            | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG  | 0      | 11,36      | R\$ 14,19          | R\$ -        | 0,00 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.2                   |                  |         | SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TERREO                                                                                                                                                         |     |        |            |                    | R\$ -        | 0,00 %   |           |     | 0,00        |                   |      | R\$ -        |                  |     | R\$ -       |
| 3.2.1                 | 92412            | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m²  | 0      | 87,03      | R\$ 108,75         | R\$ -        | 0,00 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.2.2                 | 94965            | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                            | m³  | 0      | 461,17     | R\$ 576,27         | R\$ -        | 0,00 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.2.3                 | 92873            | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                                         | m³  | 0      | 153,67     | R\$ 192,02         | R\$ -        | 0,00 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.2.4                 | 92778            | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG  | 0      | 11,36      | R\$ 14,19          | R\$ -        | 0,00 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.2.5                 | 92775            | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG  | 0      | 14,83      | R\$ 18,53          | R\$ -        | 0,00 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.3                   |                  |         | SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAÇÃO E PILARES                                                                                                                                                        |     |        |            |                    | R\$ 1.108,48 | 0,54 %   |           |     | 0,00        |                   |      | R\$ 1.108,48 |                  |     | R\$ -       |
| 3.3.1                 | COMP EST 01 SJ4M | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES             | M²  | 6,27   | 87,03      | R\$ 108,75         | R\$ 681,86   | 0,33 %   |           | 0%  | R\$ -       | 6,27              | 100% | 681,86       | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.3.2                 | 92448            | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                     | m²  | 0      | 121,41     | R\$ 151,71         | R\$ -        | 0,00 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.3.3                 | 94965            | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                            | m³  | 0,32   | 461,17     | R\$ 576,27         | R\$ 184,40   | 0,09 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0,32              | 100% | 184,4        | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.3.4                 | COMP EST 02 SJ4M | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                                                                                                                     | M²  | 0,32   | 174,66     | R\$ 218,25         | R\$ 69,84    | 0,03 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0,32              | 100% | 69,84        | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.3.5                 | COMP EST 03 SJ4M | Próprio | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM                                             | M²  | 8,64   | 11,29      | R\$ 14,10          | R\$ 121,82   | 0,06 %   |           | 0%  | R\$ -       | 8,64              | 100% | 121,82       | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.3.6                 | 92779            | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG  | 0      | 9,54       | R\$ 11,92          | R\$ -        | 0,00 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.3.7                 | COMP EST 04 SJ4M | Próprio | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM                                                        | M²  | 2,8    | 14,46      | R\$ 18,06          | R\$ 50,56    | 0,02 %   |           | 0%  | R\$ -       | 2,8               | 100% | 50,56        | -                | 0%  | R\$ -       |
| 3.4                   |                  |         | LAJES                                                                                                                                                                                                |     |        |            |                    | R\$ -        | 0,00 %   |           |     | 0,00        |                   |      | R\$ -        |                  |     | R\$ -       |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    |              |               | 15/07/2025 a 28/07/2025  |                 |              | 2º MEDIÇÃO        |                | R\$17.580,10 |                   | 15/07/2025 a 28/07/2025 |               |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    |              |               | VALOR DA MEDIÇÃO         |                 |              | 3º MEDIÇÃO        |                | R\$18.557,81 |                   | VALOR DO CONTRATO       |               |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    |              |               | R\$26.749,66             |                 |              | 4º MEDIÇÃO        |                | R\$9.176,17  |                   | R\$203.620,22           |               |  |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |         |                                                                                                                                                                           |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    |              | BDI NÃO DESON | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |                 |              | 5º MEDIÇÃO        |                | R\$26.749,66 |                   | VALOR ACUMULADO         |               |  |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    |              |               |                          |                 |              | 6º MEDIÇÃO        |                | R\$89.019,48 |                   |                         |               |  |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS |         |                                                                                                                                                                           |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |              |               | 24,96%                   | VALOR ACUMULADO |              |                   | 7º MEDIÇÃO     |              | SALDO DE CONVÊNIO |                         |               |  |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    |              | R\$ 26.749,66 |                          |                 | 8º MEDIÇÃO   |                   | R\$ 114.600,74 |              |                   |                         |               |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    |              |               |                          |                 |              |                   |                |              |                   |                         |               |  |
| Item                                               | Código                                             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                 | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%)      | 5ºMEDIÇÃO                |                 |              | RESUMO DE MEDIÇÃO |                |              | SALDO DE MEDIÇÃO  |                         |               |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    |              |               | QUANT                    | (%)             | PREÇO TOTAL  | QUANT             | (%)            | PREÇO TOTAL  | QUANT             | (%)                     | PREÇO TOTAL   |  |
| 3.4.1                                              | 74202/002                                          | SINAPI  | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA  | m²  | 0      | 97,59                | R\$ 121,94         | R\$ -        | 0,00 %        |                          | 0%              | R\$ -        | 0                 | 0%             | 0            | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 3.4.2                                              | 74202/001                                          | SINAPI  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m²  | 0      | 89,04                | R\$ 111,26         | R\$ -        | 0,00 %        |                          | 0%              | R\$ -        | 0                 | 0%             | 0            | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 3.4.3                                              | 98546                                              | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                               | m²  | 0      | 105,39               | R\$ 131,69         | R\$ -        | 0,00 %        |                          | 0%              | R\$ -        | 0                 | 0%             | 0            | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4                                                  |                                                    |         | ELÉTRICO                                                                                                                                                                  |     |        |                      | R\$ 24.768,34      |              |               |                          |                 | R\$ 8.821,75 |                   |                | R\$ 8.821,75 |                   |                         | R\$ 15.946,59 |  |
| 4.1                                                |                                                    |         | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS                                                                                                                                  |     |        |                      | R\$ 4.501,00       | 2,21 %       |               |                          |                 | 4.037,00     |                   |                | R\$ 4.037,00 |                   |                         | R\$ 464,00    |  |
| 4.1.1                                              | 91854                                              | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M   | 98,61  | 7,15                 | R\$ 8,93           | R\$ 880,58   | 0,43 %        | 98,61                    | 100%            | R\$ 880,58   | 98,61             | 100%           | 880,58       | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4.1.2                                              | 91844                                              | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M   | 17,15  | 5,13                 | R\$ 6,41           | R\$ 109,93   | 0,05 %        | 17,15                    | 100%            | R\$ 109,93   | 17,15             | 100%           | 109,93       | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4.1.3                                              | 91834                                              | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M   | 120,24 | 13,41                | R\$ 16,75          | R\$ 2.014,02 | 0,99 %        | 120,24                   | 100%            | R\$ 2.014,02 | 120,24            | 100%           | 2014,02      | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4.1.4                                              | 91836                                              | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | M   | 18,72  | 15,73                | R\$ 19,65          | R\$ 367,84   | 0,18 %        | 18,72                    | 100%            | R\$ 367,84   | 18,72             | 100%           | 367,84       | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4.1.5                                              | COMP ELT 01 SJ4M                                   | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | M   | 0      | 14,28                | R\$ 17,84          | R\$ -        | 0,00 %        | 0                        | 0%              | R\$ -        | 0                 | 0%             | 0            | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4.1.6                                              | 90443                                              | SINAPI  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                   | M   | 98,61  | 5,40                 | R\$ 6,74           | R\$ 664,63   | 0,33 %        | 98,61                    | 100%            | R\$ 664,63   | 98,61             | 100%           | 664,63       | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4.1.7                                              | COMP 15 SJ4M                                       | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                                                                                        | UN  | 2      | 185,66               | R\$ 232,00         | R\$ 464,00   | 0,23 %        |                          | 0%              | R\$ -        | 0                 | 0%             | 0            | 2,00              | 100%                    | R\$ 464,00    |  |
| 4.2                                                |                                                    |         | CABOS ELÉTRICOS                                                                                                                                                           |     |        |                      | R\$ 6.584,08       | 3,23 %       |               |                          |                 | 4.784,75     |                   |                | R\$ 4.784,75 |                   |                         | R\$ 1.799,33  |  |
| 4.2.1                                              | 91927                                              | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | M   | 438,1  | 3,58                 | R\$ 4,47           | R\$ 1.958,30 | 0,96 %        | 438,1                    | 100%            | R\$ 1.958,30 | 438,1             | 100%           | 1958,3       | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4.2.2                                              | 91929                                              | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                            | M   | 428,9  | 5,28                 | R\$ 6,59           | R\$ 2.826,45 | 1,39 %        | 428,9                    | 100%            | R\$ 2.826,45 | 428,9             | 100%           | 2826,45      | -                 | 0%                      | R\$ -         |  |
| 4.2.3                                              | 91935                                              | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | M   | 76,6   | 18,80                | R\$ 23,49          | R\$ 1.799,33 | 0,88 %        |                          | 0%              | R\$ -        | 0                 | 0%             | 0            | 76,60             | 100%                    | R\$ 1.799,33  |  |
| 4.3                                                |                                                    |         | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                      |     |        |                      | R\$ 2.456,03       | 1,21 %       |               |                          |                 | 0,00         |                   |                | R\$ -        |                   |                         | R\$ 2.456,03  |  |
| 4.3.1                                              | 91939                                              | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN  | 12     | 22,39                | R\$ 27,97          | R\$ 335,64   | 0,16 %        |                          | 0%              | R\$ -        | 0                 | 0%             | 0            | 12,00             | 100%                    | R\$ 335,64    |  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |                      |  |               | 15/07/2025 a 28/07/2025  | 2º MEDIÇÃO       | R\$17.580,10 | 15/07/2025 a 28/07/2025 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
|                                                    |                                                    |                      |  |               |                          | VALOR DA MEDIÇÃO | R\$18.557,81 | VALOR DO CONTRATO       |
|                                                    |                                                    |                      |  |               |                          | RS26.749,66      | 4º MEDIÇÃO   | RS9.176,17              |
|                                                    |                                                    |                      |  |               |                          |                  |              | RS203.620,22            |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 | TABELA DE REFERENCIA |  | BDI NÃO DESON | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO       | RS26.749,66  | VALOR ACUMULADO         |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  | SINAPI 01/2024       |  |               |                          | 6º MEDIÇÃO       |              | RS89.019,48             |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS |                      |  |               | VALOR ACUMULADO          | 7º MEDIÇÃO       |              | SALDO DE CONVÊNIO       |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |                      |  | 24,96%        | RS 26.749,66             | 8º MEDIÇÃO       |              | RS 114.600,74           |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |        |        |                                                                                                                                                          |     |        |            |                    |              |          | 5ºMEDIÇÃO |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |     |             | SALDO DE MEDIÇÃO |      |              |
|-----------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|------------------|------|--------------|
| Item                  | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) | QUANT     | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL  |
| 4.3.2                 | 91940  | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                       | UN  | 17     | 13,09      | R\$ 16,35          | R\$ 277,95   | 0,14 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 17,00            | 100% | R\$ 277,95   |
| 4.3.3                 | 91941  | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                       | UN  | 18     | 8,54       | R\$ 10,67          | R\$ 192,06   | 0,09 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 18,00            | 100% | R\$ 192,06   |
| 4.3.4                 | 91937  | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                                 | UN  | 5      | 11,80      | R\$ 14,74          | R\$ 73,70    | 0,04 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 5,00             | 100% | R\$ 73,70    |
| 4.3.5                 | 92000  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                        | UN  | 16     | 22,45      | R\$ 28,05          | R\$ 448,80   | 0,22 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 16,00            | 100% | R\$ 448,80   |
| 4.3.6                 | 92008  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                       | UN  | 2      | 34,75      | R\$ 43,42          | R\$ 86,84    | 0,04 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 2,00             | 100% | R\$ 86,84    |
| 4.3.7                 | 91996  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                        | UN  | 7      | 25,14      | R\$ 31,41          | R\$ 219,87   | 0,11 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 7,00             | 100% | R\$ 219,87   |
| 4.3.8                 | 91992  | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                         | UN  | 4      | 32,10      | R\$ 40,11          | R\$ 160,44   | 0,08 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 4,00             | 100% | R\$ 160,44   |
| 4.3.9                 | 91993  | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                         | UN  | 8      | 33,74      | R\$ 42,16          | R\$ 337,28   | 0,17 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 8,00             | 100% | R\$ 337,28   |
| 4.3.10                | 91953  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                             | UN  | 7      | 21,39      | R\$ 26,72          | R\$ 187,04   | 0,09 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 7,00             | 100% | R\$ 187,04   |
| 4.3.11                | 91959  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                            | UN  | 2      | 32,64      | R\$ 40,78          | R\$ 81,56    | 0,04 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 2,00             | 100% | R\$ 81,56    |
| 4.3.12                | 91967  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                            | UN  | 1      | 43,90      | R\$ 54,85          | R\$ 54,85    | 0,03 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 1,00             | 100% | R\$ 54,85    |
| 4.4                   |        |        | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS                                                                                                                  |     |        |            | R\$ 5.251,29       | 2,58 %       |          |           |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 5.251,29 |
| 4.4.1                 | 97586  | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020 | UN  | 30     | 128,88     | R\$ 161,04         | R\$ 4.831,20 | 2,37 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 30,00            | 100% | R\$ 4.831,20 |
| 4.4.2                 | 97593  | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020                                | UN  | 3      | 112,06     | R\$ 140,03         | R\$ 420,09   | 0,21 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 3,00             | 100% | R\$ 420,09   |
| 4.5                   |        |        | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL DE ENTRADA                                                                                      |     |        |            | R\$ 5.975,94       | 2,93 %       |          |           |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 5.975,94 |
| 4.5.1                 | 93653  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                           | UN  | 4      | 8,90       | R\$ 11,12          | R\$ 44,48    | 0,02 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 4,00             | 100% | R\$ 44,48    |
| 4.5.2                 | 93654  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                           | UN  | 2      | 9,34       | R\$ 11,67          | R\$ 23,34    | 0,01 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 2,00             | 100% | R\$ 23,34    |
| 4.5.3                 | 93667  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                            | UN  | 7      | 53,47      | R\$ 66,81          | R\$ 467,67   | 0,23 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 7,00             | 100% | R\$ 467,67   |
| 4.5.4                 | 93668  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                            | UN  | 1      | 54,82      | R\$ 68,50          | R\$ 68,50    | 0,03 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 1,00             | 100% | R\$ 68,50    |
| 4.5.5                 | 93672  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                            | UN  | 1      | 66,22      | R\$ 82,74          | R\$ 82,74    | 0,04 %   |           | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0           | 1,00             | 100% | R\$ 82,74    |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | 15/07/2025 a 28/07/2025  |     |             | 2º MEDIÇÃO        |     | R\$17.580,10 |                  | 15/07/2025 a 28/07/2025 |              |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----|-------------|-------------------|-----|--------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | VALOR DA MEDIÇÃO         |     |             | 3º MEDIÇÃO        |     | R\$18.557,81 |                  | VALOR DO CONTRATO       |              |                   |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | R\$26.749,66             |     |             | 4º MEDIÇÃO        |     | R\$9.176,17  |                  | R\$203.620,22           |              |                   |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    |              | BDI NÃO DESON | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |     |             | 5º MEDIÇÃO        |     | R\$26.749,66 |                  | VALOR ACUMULADO         |              |                   |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |              |               |                          |     |             | 6º MEDIÇÃO        |     |              |                  | R\$89.019,48            |              |                   |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               |                          |     |             | VALOR ACUMULADO   |     | 7º MEDIÇÃO   |                  |                         |              | SALDO DE CONVÊNIO |
| AREA (m²):                                         | 288,20                                             |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              | R\$ 26.749,66 |                          |     | 8º MEDIÇÃO  |                   |     |              | R\$ 114.600,74   |                         |              |                   |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               |                          |     |             |                   |     |              |                  |                         |              |                   |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | 5ºMEDIÇÃO                |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |     |              | SALDO DE MEDIÇÃO |                         |              |                   |
| Item                                               | Código                                             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                       | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%)      | QUANT                    | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%) | PREÇO TOTAL  | QUANT            | (%)                     | PREÇO TOTAL  |                   |
| 4.5.6                                              | COMP ELT 02 SJ4M                                   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                    | UN  | 4      | 102,85               | R\$ 128,52         | R\$ 514,08   | 0,25 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 4,00             | 100%                    | R\$ 514,08   |                   |
| 4.5.7                                              | COMP ELT 03 SJ4M                                   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                         | UN  | 3      | 119,93               | R\$ 149,86         | R\$ 449,58   | 0,22 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 3,00             | 100%                    | R\$ 449,58   |                   |
| 4.5.8                                              | COMP 03 SJ4M                                       | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO                  | UN  | 1      | 617,67               | R\$ 771,84         | R\$ 771,84   | 0,38 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 1,00             | 100%                    | R\$ 771,84   |                   |
| 4.5.9                                              | COMP ELT 04 SJ4M                                   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO                                                       | UN  | 1      | 2.843,88             | R\$ 3.553,71       | R\$ 3.553,71 | 1,75 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 1,00             | 100%                    | R\$ 3.553,71 |                   |
| 5                                                  |                                                    |         | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA                                                                                                                                                                         |     |        |                      | R\$ 9.418,52       |              |               |                          |     | R\$ -       |                   |     | R\$ -        |                  |                         | R\$ 9.418,52 |                   |
| 5.1                                                |                                                    |         | COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ÁGUA FRIA                                                                                                                                                |     |        |                      | R\$ 925,93         |              | 0,45 %        |                          |     | 0,00        |                   |     | R\$ -        |                  |                         | R\$ 925,93   |                   |
| 5.1.1                                              | COMP 04 SJ4M                                       | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.                                               | M   | 12,92  | 38,60                | R\$ 48,23          | R\$ 623,13   | 0,31 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 12,92            | 100%                    | R\$ 623,13   |                   |
| 5.1.2                                              | COMP 05 SJ4M                                       | Próprio | DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | UN  | 7,38   | 32,84                | R\$ 41,03          | R\$ 302,80   | 0,15 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 7,38             | 100%                    | R\$ 302,80   |                   |
| 5.2                                                |                                                    |         | REGISTROS                                                                                                                                                                                       |     |        |                      | R\$ 810,84         |              | 0,40 %        |                          |     | 0,00        |                   |     | R\$ -        |                  |                         | R\$ 810,84   |                   |
| 5.2.1                                              | 94497                                              | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                       | UN  | 3      | 65,41                | R\$ 81,73          | R\$ 245,19   | 0,12 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 3,00             | 100%                    | R\$ 245,19   |                   |
| 5.2.2                                              | 99635                                              | SINAPI  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                  | UN  | 3      | 150,89               | R\$ 188,55         | R\$ 565,65   | 0,28 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 3,00             | 100%                    | R\$ 565,65   |                   |
| 5.3                                                |                                                    |         | ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                     |     |        |                      | R\$ 1.393,75       |              | 0,68 %        |                          |     | 0,00        |                   |     | R\$ -        |                  |                         | R\$ 1.393,75 |                   |
| 5.3.1                                              | COMP 06 SJ4M                                       | Próprio | DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.          | M   | 28,85  | 32,82                | R\$ 41,01          | R\$ 1.183,13 | 0,58 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 28,85            | 100%                    | R\$ 1.183,13 |                   |
| 5.3.2                                              | 95634                                              | SINAPI  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016                                                  | UN  | 1      | 168,55               | R\$ 210,62         | R\$ 210,62   | 0,10 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 1,00             | 100%                    | R\$ 210,62   |                   |
| 5.4                                                |                                                    |         | BARRILETE                                                                                                                                                                                       |     |        |                      | R\$ 1.906,68       |              | 0,94 %        |                          |     | 0,00        |                   |     | R\$ -        |                  |                         | R\$ 1.906,68 |                   |
| 5.4.1                                              | 94492                                              | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN  | 2      | 41,15                | R\$ 51,42          | R\$ 102,84   | 0,05 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 2,00             | 100%                    | R\$ 102,84   |                   |
| 5.4.2                                              | COMP 07 SJ4M                                       | Próprio | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                        | UN  | 2      | 721,77               | R\$ 901,92         | R\$ 1.803,84 | 0,89 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 2,00             | 100%                    | R\$ 1.803,84 |                   |
| 5.5                                                |                                                    |         | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                 |     |        |                      | R\$ 4.381,32       |              | 2,15 %        |                          |     | 0,00        |                   |     | R\$ -        |                  |                         | R\$ 4.381,32 |                   |
| 5.5.1                                              | 95470                                              | SINAPI  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016                                       | UN  | 1      | 239,84               | R\$ 299,70         | R\$ 299,70   | 0,15 %        |                          | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | 0            | 1,00             | 100%                    | R\$ 299,70   |                   |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |              |          | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                          |             | 2º MEDIÇÃO        |                 | RS17.580,10  |                  | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                 |                   |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--|
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |              |          | VALOR DA MEDIÇÃO        |                          |             | 3º MEDIÇÃO        |                 | RS18.557,81  |                  | VALOR DO CONTRATO       |                 |                   |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |              |          | RS26.749,66             |                          |             | 4º MEDIÇÃO        |                 | RS9.176,17   |                  | RS203.620,22            |                 |                   |  |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    |              |          | BDI NÃO DESON           | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |             |                   | 5º MEDIÇÃO      |              | RS26.749,66      |                         | VALOR ACUMULADO |                   |  |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |              |          |                         |                          |             |                   | 6º MEDIÇÃO      |              | RS89.019,48      |                         |                 |                   |  |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |              |          |                         | 24,96%                   |             |                   | VALOR ACUMULADO |              |                  | 7º MEDIÇÃO              |                 | SALDO DE CONVÊNIO |  |
| ÁREA (m²)                                          | 288,20                                             |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |              |          | RS 26.749,66            |                          |             | 8º MEDIÇÃO        |                 |              |                  | RS 114.600,74           |                 |                   |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |              |          |                         |                          |             |                   |                 |              |                  |                         |                 |                   |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |              |          | 5ºMEDIÇÃO               |                          |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |                 |              | SALDO DE MEDIÇÃO |                         |                 |                   |  |
| Item                                               | Código                                             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) | QUANT                   | (%)                      | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%)             | PREÇO TOTAL  | QUANT            | (%)                     | PREÇO TOTAL     |                   |  |
| 5.5.2                                              | 95472                                              | SINAPI  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                 | UN  | 2      | 603,40               | RS 754,00          | RS 1.508,00  | 0,74 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | 2,00             | 100%                    | RS 1.508,00     |                   |  |
| 5.5.3                                              | 86903                                              | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                               | UN  | 3      | 273,65               | RS 341,95          | RS 1.025,85  | 0,50 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | 3,00             | 100%                    | RS 1.025,85     |                   |  |
| 5.5.4                                              | 86882                                              | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                                                        | UN  | 3      | 23,81                | RS 29,75           | RS 89,25     | 0,04 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | 3,00             | 100%                    | RS 89,25        |                   |  |
| 5.5.5                                              | 86915                                              | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                                      | UN  | 3      | 125,87               | RS 157,28          | RS 471,84    | 0,23 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | 3,00             | 100%                    | RS 471,84       |                   |  |
| 5.5.6                                              | COMP HID 01SJ4M                                    | Próprio | BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 90CM                                                                                                                                          | UN  | 4      | 197,40               | RS 246,67          | RS 986,68    | 0,48 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | 4,00             | 100%                    | RS 986,68       |                   |  |
| 6                                                  |                                                    |         | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    | RS 22.765,99 |          |                         |                          | RS -        |                   |                 | RS 18.128,37 |                  |                         | RS 4.637,62     |                   |  |
| 6.1                                                |                                                    |         | COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    | RS 2.529,22  | 1,24 %   |                         |                          | 0,00        |                   |                 | RS 1.095,93  |                  |                         | RS 1.433,29     |                   |  |
| 6.1.1                                              | COMP 08 SJ4M                                       | Próprio | DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.              | M   | 0      | 56,74                | RS 70,90           | RS -         | 0,00 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | -                | 0%                      | RS -            |                   |  |
| 6.1.2                                              | COMP 09 SJ4M                                       | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.                 | M   | 15,45  | 74,24                | RS 92,77           | RS 1.433,29  | 0,70 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | 15,45            | 100%                    | RS 1.433,29     |                   |  |
| 6.1.3                                              | COMP 10 SJ4M                                       | Próprio | DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M   | 0      | 56,84                | RS 71,02           | RS -         | 0,00 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | -                | 0%                      | RS -            |                   |  |
| 6.1.4                                              | COMP 11 SJ4M                                       | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.                                             | M   | 14,82  | 59,18                | RS 73,95           | RS 1.095,93  | 0,54 %   |                         | 0%                       | RS -        | 14,82             | 100%            | 1095,93      | -                | 0%                      | RS -            |                   |  |
| 6.2                                                |                                                    |         | CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                                                                                                                                             |     |        |                      |                    | RS 17.032,44 | 8,36 %   |                         |                          | 0,00        |                   |                 | RS 17.032,44 |                  |                         | RS -            |                   |  |
| 6.2.1                                              | COMP 12 SJ4M                                       | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                  | UN  | 3      | 155,33               | RS 194,10          | RS 582,30    | 0,29 %   |                         | 0%                       | RS -        | 3                 | 100%            | 582,3        | -                | 0%                      | RS -            |                   |  |
| 6.2.2                                              | 98084                                              | SINAPI  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020                                                | UN  | 1      | 5.454,56             | RS 6.816,01        | RS 6.816,01  | 3,35 %   |                         | 0%                       | RS -        | 1                 | 100%            | 6816,01      | -                | 0%                      | RS -            |                   |  |
| 6.2.3                                              | 98073                                              | SINAPI  | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020                                       | UN  | 1      | 5.103,37             | RS 6.377,17        | RS 6.377,17  | 3,13 %   |                         | 0%                       | RS -        | 1                 | 100%            | 6377,17      | -                | 0%                      | RS -            |                   |  |
| 6.2.4                                              | 98062                                              | SINAPI  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020_PA                                             | UN  | 1      | 2.606,41             | RS 3.256,96        | RS 3.256,96  | 1,60 %   |                         | 0%                       | RS -        | 1                 | 100%            | 3256,96      | -                | 0%                      | RS -            |                   |  |
| 6.3                                                |                                                    |         | PLUVIAL                                                                                                                                                                                                          |     |        |                      |                    | RS 3.204,33  | 1,57 %   |                         |                          | 0,00        |                   |                 | RS -         |                  |                         | RS 3.204,33     |                   |  |
| 6.3.1                                              | 89578                                              | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022                                                                                         | M   | 43,2   | 25,72                | RS 32,13           | RS 1.388,01  | 0,68 %   |                         | 0%                       | RS -        | 0                 | 0%              | 0            | 43,20            | 100%                    | RS 1.388,01     |                   |  |

|            |                                                    |  |  |                      |                         |                          |                 |                         |                   |               |
|------------|----------------------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|            |                                                    |  |  |                      | 15/07/2025 a 28/07/2025 | 2º MEDIÇÃO               | RS17.580,10     | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                   |               |
|            |                                                    |  |  |                      | VALOR DA MEDIÇÃO        | 3º MEDIÇÃO               | RS18.557,81     | VALOR DO CONTRATO       |                   |               |
|            |                                                    |  |  |                      | RS26.749,66             | 4º MEDIÇÃO               | RS9.176,17      | RS203.620,22            |                   |               |
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |  |  | TABELA DE REFERENCIA | BDI NÃO DESON           | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO      | RS26.749,66             | VALOR ACUMULADO   |               |
| LOCAL:     | JARDIM SANTA ROSA                                  |  |  | SINAPI 01/2024       |                         |                          | 6º MEDIÇÃO      |                         | RS89.019,48       |               |
| PROPR.:    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS |  |  |                      |                         |                          | 7º MEDIÇÃO      |                         | SALDO DE CONVÊNIO |               |
| ÁREA (m²): | 288,20                                             |  |  |                      |                         |                          | VALOR ACUMULADO | 8º MEDIÇÃO              |                   | RS 114.600,74 |
|            |                                                    |  |  |                      |                         |                          | RS 26.749,66    |                         |                   |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |                    |              |          |           |     |              |                   |      |              |                  |      |              |
|-----------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----|--------------|-------------------|------|--------------|------------------|------|--------------|
| Item                  | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) | 5ºMEDIÇÃO |     |              | RESUMO DE MEDIÇÃO |      |              | SALDO DE MEDIÇÃO |      |              |
|                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |                    |              |          | QUANT     | (%) | PREÇO TOTAL  | QUANT             | (%)  | PREÇO TOTAL  | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL  |
| 6.3.2                 | 95695  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                                     | UN  | 24     | 46,52      | RS 58,13           | RS 1.395,12  | 0,69 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 24,00            | 100% | RS 1.395,12  |
| 6.3.3                 | 91175  | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M   | 43,2   | 7,81       | RS 9,75            | RS 421,20    | 0,21 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 43,20            | 100% | RS 421,20    |
| 7                     |        |        | ARQUITETÔNICO                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |            | RS 140.512,89      |              |          |           |     | RS 17.283,74 |                   |      | RS 58.824,40 |                  |      | RS 81.688,49 |
| 7.1                   |        |        | FECHAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            | RS 6.688,84        |              | 3,28 %   |           |     | 0,00         |                   |      | RS 4.653,90  |                  |      | RS 2.034,94  |
| 7.1.1                 | 87519  | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                 | m²  | 129,2  | 0,00       | RS -               | RS -         | 0,00 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | -                | 0%   | RS -         |
| 7.1.2                 | 87775  | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                                                    | m²  | 92,12  | 40,43      | RS 50,52           | RS 4.653,90  | 2,29 %   |           | 0%  | RS -         | 92,12             | 100% | 4653,9       | -                | 0%   | RS -         |
| 7.1.3                 | 87536  | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                      | m²  | 55,63  | 29,28      | RS 36,58           | RS 2.034,94  | 1,00 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 55,63            | 100% | RS 2.034,94  |
| 7.2                   |        |        | PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            | RS 39.845,41       |              | 19,57 %  |           |     | 0,00         |                   |      | RS 2.602,94  |                  |      | RS 37.242,47 |
| 7.2.1                 | 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                              | m²  | 850,64 | 2,45       | RS 3,06            | RS 2.602,94  | 1,28 %   |           | 0%  | RS -         | 850,636           | 100% | 2602,94      | -                | 0%   | RS -         |
| 7.2.2                 | 88497  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                            | m²  | 411,66 | 12,90      | RS 16,11           | RS 6.631,84  | 3,26 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 411,66           | 100% | RS 6.631,84  |
| 7.2.3                 | 96135  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017                                                                                                                                                               | m²  | 438,98 | 21,57      | RS 26,95           | RS 11.830,40 | 5,81 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 438,98           | 100% | RS 11.830,40 |
| 7.2.4                 | 88489  | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                   | m²  | 411,66 | 9,12       | RS 11,39           | RS 4.688,80  | 2,30 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 411,66           | 100% | RS 4.688,80  |
| 7.2.5                 | 88431  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014                                                                                                                                        | m²  | 438,98 | 17,43      | RS 21,78           | RS 9.560,89  | 4,70 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 438,98           | 100% | RS 9.560,89  |
| 7.2.6                 | 87273  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                               | m²  | 64,4   | 56,30      | RS 70,35           | RS 4.530,54  | 2,22 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 64,40            | 100% | RS 4.530,54  |
| 7.3                   |        |        | LAJES E FORROS                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            | RS 19.328,02       |              | 9,49 %   |           |     | 16.672,13    |                   |      | RS 16.672,13 |                  |      | RS 2.655,89  |
| 7.3.1                 | 90406  | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                         | m²  | 28,9   | 37,25      | RS 46,54           | RS 1.345,00  | 0,66 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 28,90            | 100% | RS 1.345,00  |
| 7.3.2                 | 88484  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                | m²  | 28,9   | 3,11       | RS 3,88            | RS 112,13    | 0,06 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 28,90            | 100% | RS 112,13    |
| 7.3.3                 | 88496  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                              | m²  | 28,9   | 22,46      | RS 28,06           | RS 810,93    | 0,40 %   |           | 0%  | RS -         | 0                 | 0%   | 0            | 28,90            | 100% | RS 810,93    |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |               |          | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                          |               | 2º MEDIÇÃO        |                 | R\$17.580,10  |                  | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                 |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |               |          | VALOR DA MEDIÇÃO        |                          |               | 3º MEDIÇÃO        |                 | R\$18.557,81  |                  | VALOR DO CONTRATO       |                 |                   |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |               |          | R\$26.749,66            |                          |               | 4º MEDIÇÃO        |                 | R\$9.176,17   |                  | R\$203.620,22           |                 |                   |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    |               |          | BDI NÃO DESON           | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |               |                   | 5º MEDIÇÃO      |               | R\$26.749,66     |                         | VALOR ACUMULADO |                   |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |               |          |                         |                          |               |                   | 6º MEDIÇÃO      |               | R\$89.019,48     |                         |                 |                   |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |               |          |                         | 24,96%                   |               |                   | VALOR ACUMULADO |               |                  | 7º MEDIÇÃO              |                 | SALDO DE CONVÊNIO |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |               |          | R\$ 26.749,66           |                          |               | 8º MEDIÇÃO        |                 |               |                  | R\$ 114.600,74          |                 |                   |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |               |          |                         |                          |               |                   |                 |               |                  |                         |                 |                   |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    |               |          | 5ºMEDIÇÃO               |                          |               | RESUMO DE MEDIÇÃO |                 |               | SALDO DE MEDIÇÃO |                         |                 |                   |
| Item                                               | Código                                             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                        | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total         | Peso (%) | QUANT                   | (%)                      | PREÇO TOTAL   | QUANT             | (%)             | PREÇO TOTAL   | QUANT            | (%)                     | PREÇO TOTAL     |                   |
| 7.3.4                                              | 88488                                              | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023                                                                                                               | m²  | 28,9   | 10,74                | R\$ 13,42          | R\$ 387,83    | 0,19 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 0                 | 0%              | 0             | 28,90            | 100%                    | R\$ 387,83      |                   |
| 7.3.5                                              | 96116                                              | SINAPI  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_ PS                                                                         | m²  | 240,8  | 49,92                | R\$ 62,38          | R\$ 15.021,10 | 7,38 %   | 240,8                   | 100%                     | R\$ 15.021,10 | 240,8             | 100%            | 15021,1       | -                | 0%                      | R\$ -           |                   |
| 7.3.6                                              | 96121                                              | SINAPI  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 08/2023                                                                                                                   | M   | 147,02 | 8,99                 | R\$ 11,23          | R\$ 1.651,03  | 0,81 %   | 147,02                  | 100%                     | R\$ 1.651,03  | 147,02            | 100%            | 1651,03       | -                | 0%                      | R\$ -           |                   |
| 7.4                                                |                                                    |         | PISOS E CALÇADAS                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    | R\$ 34.942,88 | 17,16 %  |                         |                          | 611,60        |                   |                 | R\$ 16.537,12 |                  |                         | R\$ 18.405,76   |                   |
| 7.4.1                                              | 94990                                              | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022                                                  | m³  | 2,02   | 674,92               | R\$ 843,38         | R\$ 1.703,62  | 0,84 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 2,02              | 100%            | 1703,62       | -                | 0%                      | R\$ -           |                   |
| 7.4.2                                              | 87700                                              | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_ 07/2021 | m²  | 269,7  | 44,02                | R\$ 55,00          | R\$ 14.833,50 | 7,28 %   | 11,12                   | 4,1%                     | R\$ 611,60    | 269,7             | 100%            | 14833,5       | -                | 0%                      | R\$ -           |                   |
| 7.4.3                                              | 87251                                              | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023_ PE                                             | m²  | 269,7  | 44,94                | R\$ 56,15          | R\$ 15.143,65 | 7,44 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 0                 | 0%              | 0             | 269,70           | 100%                    | R\$ 15.143,65   |                   |
| 7.4.4                                              | 88649                                              | SINAPI  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 02/2023                                                                                               | M   | 161,27 | 7,01                 | R\$ 8,75           | R\$ 1.411,11  | 0,69 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 0                 | 0%              | 0             | 161,27           | 100%                    | R\$ 1.411,11    |                   |
| 7.4.5                                              | COMP 13 SJ4M                                       | Próprio | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                                                                                                                                                   | M²  | 33,68  | 13,30                | R\$ 16,61          | R\$ 559,42    | 0,27 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 0                 | 0%              | 0             | 33,68            | 100%                    | R\$ 559,42      |                   |
| 7.4.6                                              | 101094                                             | SINAPI  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020                                                                                                      | M   | 7,25   | 142,57               | R\$ 178,15         | R\$ 1.291,58  | 0,63 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 0                 | 0%              | 0             | 7,25             | 100%                    | R\$ 1.291,58    |                   |
| 7.5                                                |                                                    |         | COBERTURA                                                                                                                                                                                        |     |        |                      |                    | R\$ 20.058,43 | 9,85 %   |                         |                          | 0,01          |                   |                 | R\$ 18.358,31 |                  |                         | R\$ 1.700,12    |                   |
| 7.5.1                                              | 94231                                              | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                             | M   | 30,3   | 44,91                | R\$ 56,11          | R\$ 1.700,13  | 0,83 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 0                 | 0%              | 0             | 30,30            | 100%                    | R\$ 1.700,13    |                   |
| 7.5.2                                              | 94228                                              | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                  | M   | 34,3   | 75,28                | R\$ 94,06          | R\$ 3.226,25  | 1,58 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 34,3              | 100%            | 3226,25       | -                | 0%                      | R\$ -           |                   |
| 7.5.3                                              | 94207                                              | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019        | m²  | 259,82 | 39,48                | R\$ 49,33          | R\$ 12.816,92 | 6,29 %   |                         | 0%                       | R\$ 0,01      | 259,82            | 100%            | 12816,93      | -                | 0%                      | -R\$ 0,01       |                   |
| 7.5.4                                              | COMP EST01 SJ4M                                    | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA, COM VÃO DE 15M, UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM AÇO ASTM A36, CONFORME PROJETO. REF.: SIURB - SP - CÓDIGO 15505               | M²  | 0      | 1.598,82             | R\$ 1.997,88       | R\$ -         | 0,00 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 0                 | 0%              | 0             | -                | 0%                      | R\$ -           |                   |
| 7.5.5                                              | 92580                                              | SINAPI  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                 | m²  | 49,82  | 37,19                | R\$ 46,47          | R\$ 2.315,13  | 1,14 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 49,82             | 100%            | 2315,13       | -                | 0%                      | R\$ -           |                   |
| 7.6                                                |                                                    |         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                       |     |        |                      |                    | R\$ 19.649,31 | 9,65 %   |                         |                          | 0,00          |                   |                 | R\$ -         |                  |                         | R\$ 19.649,31   |                   |
| 7.6.1                                              | 94569                                              | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                            | m²  | 1,38   | 516,45               | R\$ 645,35         | R\$ 890,58    | 0,44 %   |                         | 0%                       | R\$ -         | 0                 | 0%              | 0             | 1,38             | 100%                    | R\$ 890,58      |                   |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      |              |          | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                          |             | 2º MEDIÇÃO        |                 | RS17.580,10 |                  | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                 |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------------------|--------------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------|--|--|
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      |              |          | VALOR DA MEDIÇÃO        |                          |             | 3º MEDIÇÃO        |                 | RS18.557,81 |                  | VALOR DO CONTRATO       |                 |  |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      |              |          | RS26.749,66             |                          |             | 4º MEDIÇÃO        |                 | RS9.176,17  |                  | RS203.620,22            |                 |  |  |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            | TABELA DE REFERENCIA |              |          | BDI NÃO DESON           | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |             |                   | 5º MEDIÇÃO      |             | RS26.749,66      |                         | VALOR ACUMULADO |  |  |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            | SINAPI 01/2024       |              |          |                         |                          |             |                   | 6º MEDIÇÃO      |             |                  |                         | RS89.019,48     |  |  |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      |              |          |                         | 24,96%                   |             |                   | VALOR ACUMULADO |             |                  | 7º MEDIÇÃO              |                 |  |  |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      |              |          | RS 26.749,66            |                          |             | 8º MEDIÇÃO        |                 |             |                  | RS 114.600,74           |                 |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      |              |          |                         |                          |             |                   |                 |             |                  |                         |                 |  |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      |              |          | 5ºMEDIÇÃO               |                          |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |                 |             | SALDO DE MEDIÇÃO |                         |                 |  |  |
| Item                                               | Código                                             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                          | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI   | Total        | Peso (%) | QUANT                   | (%)                      | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%)             | PREÇO TOTAL | QUANT            | (%)                     | PREÇO TOTAL     |  |  |
| 7.6.2                                              | 94573                                              | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²  | 6,48   | 309,71     | R\$ 387,01           | R\$ 2.507,82 | 1,23 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 6,48             | 100%                    | R\$ 2.507,82    |  |  |
| 7.6.3                                              | 100674                                             | SINAPI  | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                              | m²  | 2,7    | 557,65     | R\$ 696,83           | R\$ 1.881,44 | 0,92 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 2,70             | 100%                    | R\$ 1.881,44    |  |  |
| 7.6.4                                              | 94570                                              | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²  | 1,8    | 268,11     | R\$ 335,03           | R\$ 603,05   | 0,30 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 1,80             | 100%                    | R\$ 603,05      |  |  |
| 7.6.5                                              | 90795                                              | SINAPI  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                   | UN  | 1      | 629,41     | R\$ 786,51           | R\$ 786,51   | 0,39 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 1,00             | 100%                    | R\$ 786,51      |  |  |
| 7.6.6                                              | 90796                                              | SINAPI  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                   | UN  | 2      | 634,62     | R\$ 793,02           | R\$ 1.586,04 | 0,78 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 2,00             | 100%                    | R\$ 1.586,04    |  |  |
| 7.6.7                                              | 90797                                              | SINAPI  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                   | UN  | 4      | 639,86     | R\$ 799,56           | R\$ 3.198,24 | 1,57 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 4,00             | 100%                    | R\$ 3.198,24    |  |  |
| 7.6.8                                              | 90831                                              | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                   | UN  | 3      | 127,65     | R\$ 159,51           | R\$ 478,53   | 0,24 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 3,00             | 100%                    | R\$ 478,53      |  |  |
| 7.6.9                                              | 90830                                              | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                    | UN  | 4      | 144,81     | R\$ 180,95           | R\$ 723,80   | 0,36 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 4,00             | 100%                    | R\$ 723,80      |  |  |
| 7.6.10                                             | 100702                                             | SINAPI  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019                                                                   | m²  | 11,55  | 384,90     | R\$ 480,97           | R\$ 5.555,20 | 2,73 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 11,55            | 100%                    | R\$ 5.555,20    |  |  |
| 7.6.11                                             | COMP 14 SJ4M                                       | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                  | M²  | 24,78  | 16,58      | R\$ 20,71            | R\$ 513,19   | 0,25 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 24,78            | 100%                    | R\$ 513,19      |  |  |
| 7.6.12                                             | 100749                                             | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE                           | m²  | 42,82  | 17,29      | R\$ 21,60            | R\$ 924,91   | 0,45 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | 42,82            | 100%                    | R\$ 924,91      |  |  |
| 7.6.13                                             | 93186                                              | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                    | M   | 0      | 69,50      | R\$ 86,84            | R\$ -        | 0,00 %   |                         | 0%                       | R\$ -       | 0                 | 0%              | 0           | -                | 0%                      | R\$ -           |  |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      |              |          |                         |                          |             |                   |                 |             |                  |                         |                 |  |  |
| TOTAL DA PLANILHA                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      | 203.620,22   |          |                         |                          | 26.749,66   |                   |                 | 89.019,48   |                  |                         | 114.600,74      |  |  |
| %                                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                      | 100,00%      |          |                         |                          | 13,14%      |                   |                 | 43,72%      |                  |                         | 56,28%          |  |  |

|                                                                                                                                                         |        |       |           |  |  |     |        |            |                    |                                            |          |                             |                          |              |            |                         |                |       |                   |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|--|-----|--------|------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------------|----------------|-------|-------------------|-------------|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS                                                                                                      |        |       |           |  |  |     |        |            |                    | 15/07/2025 a 28/07/2025                    |          | 2º MEDIÇÃO                  |                          | R\$17.580,10 |            | 15/07/2025 a 28/07/2025 |                |       |                   |             |  |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL<br>LOCAL: JARDIM SANTA ROSA<br>PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS<br>ÁREA (m²): 288,20 |        |       |           |  |  |     |        |            |                    | TABELA DE REFERENCIA<br><br>SINAPI 01/2024 |          | BDI NÃO DESON<br><br>24,96% | VALOR DA MEDIÇÃO         |              | 3º MEDIÇÃO |                         | R\$18.557,81   |       | VALOR DO CONTRATO |             |  |  |
|                                                                                                                                                         |        |       |           |  |  |     |        |            |                    |                                            |          |                             | R\$26.749,66             |              | 4º MEDIÇÃO |                         | R\$9.176,17    |       | R\$203.620,22     |             |  |  |
|                                                                                                                                                         |        |       |           |  |  |     |        |            |                    |                                            |          |                             | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |              | 5º MEDIÇÃO |                         | R\$26.749,66   |       | VALOR ACUMULADO   |             |  |  |
|                                                                                                                                                         |        |       |           |  |  |     |        |            |                    |                                            |          |                             |                          |              | 6º MEDIÇÃO |                         |                |       | R\$89.019,48      |             |  |  |
|                                                                                                                                                         |        |       |           |  |  |     |        |            |                    |                                            |          | 24,96%                      | VALOR ACUMULADO          |              | 7º MEDIÇÃO |                         |                |       | SALDO DE CONVÊNIO |             |  |  |
|                                                                                                                                                         |        |       |           |  |  |     |        |            |                    | R\$ 26.749,66                              |          |                             | 8º MEDIÇÃO               |              |            |                         | R\$ 114.600,74 |       |                   |             |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                   |        |       |           |  |  |     |        |            |                    |                                            |          |                             |                          |              |            |                         |                |       |                   |             |  |  |
|                                                                                                                                                         |        |       |           |  |  |     |        |            |                    | 5ºMEDIÇÃO                                  |          |                             | RESUMO DE MEDIÇÃO        |              |            | SALDO DE MEDIÇÃO        |                |       |                   |             |  |  |
| Item                                                                                                                                                    | Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total                                      | Peso (%) | QUANT                       | (%)                      | PREÇO TOTAL  | QUANT      | (%)                     | PREÇO TOTAL    | QUANT | (%)               | PREÇO TOTAL |  |  |

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 26.749,66 (Vinte e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Luiz Guilherme Cadore Silva  
Engenheiro Civil / Fiscal de  
CREA-MT 041303