

| ESTADO DE MATO GROSSO                              |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |        |                        |                                  |                       | PERÍODO DA MEDIÇÃO       |              | 1º MEDIÇÃO  | RS245.948,33      | PERÍODO DA MEDIÇÃO |               |                  |         |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|---------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |        |                        |                                  |                       | 09/04/2025 a 22/07/2025  |              | 2º MEDIÇÃO  | RS23.317,59       | RS23.317,59        |               |                  |         |             |
|                                                    |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |        |                        |                                  |                       | VALOR DA MEDIÇÃO         |              | 3º MEDIÇÃO  |                   | VALOR DO CONTRATO  |               |                  |         |             |
|                                                    |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |        |                        |                                  |                       | RS23.317,59              |              | 4º MEDIÇÃO  |                   | RS860.000,00       |               |                  |         |             |
| OBRA:                                              | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ENC SOCIAL MO (HORA) |        | DATA BASE              | REFERENCIA:                      | BDI NÃO DESON         | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |              | 5º MEDIÇÃO  |                   | VALOR ACUMULADO    |               |                  |         |             |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 107,58%              |        | jul-23                 | SINAPI<br>07/2023 ANP<br>08/2023 | 20,67%                |                          |              | 6º MEDIÇÃO  |                   | RS269.265,92       |               |                  |         |             |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ENC SOCIAL MO (MÊS)  |        |                        |                                  | DIFFERENCIADO         | VALOR ACUMULADO          |              | 7º MEDIÇÃO  |                   | SALDO DE CONVÊNIO  |               |                  |         |             |
| ÁREA (m²):                                         | 4.848,49                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 66,49%               |        |                        |                                  |                       |                          | RS 23.317,59 |             | 8º MEDIÇÃO        |                    | RS 590.734,08 |                  |         |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |        |                        |                                  |                       |                          |              |             |                   |                    |               |                  |         |             |
| ITEM                                               | CODIGO                                                              | FONTE  | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                     | DMT (km) | UNID                 | QUANT  | SISTEMA NÃO DESONERADO |                                  |                       | 2ºMEDIÇÃO                |              |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |                    |               | SALDO DE MEDIÇÃO |         |             |
|                                                    |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |        | PREÇO UNIT SEM BDI     | PREÇO UNIT COM BDI               | VALOR PARCIAL COM BDI | QUANT                    | (%)          | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%)                | PREÇO TOTAL   | QUANT            | (%)     | PREÇO TOTAL |
| 1                                                  |                                                                     |        | SERVICOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                      |        |                        |                                  |                       |                          |              |             |                   |                    |               |                  |         |             |
| 1.1                                                | 93584                                                               | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILÁRIO. AF_04/2016                                                                                                                                                            | -        | M2                   | 9,00   | 819,81                 | 989,26                           | 8.903,34              |                          | 0,00%        | R\$ -       | 0                 | 0,00%              | 0             | 9,00             | 100,00% | 8.903,34    |
| 1.2                                                | COMP 01                                                             | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                             | -        | M2                   | 12,50  | 325,33                 | 392,57                           | 4.907,18              |                          | 0,00%        | R\$ -       | 12,5              | 100,00%            | 4907,18       | -                | 0,00%   | -           |
|                                                    |                                                                     |        | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |        |                        |                                  |                       | 13.810,52                |              |             | -                 |                    | 4.907,18      |                  |         | 8.903,34    |
| 2                                                  |                                                                     |        | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                     |          |                      |        |                        |                                  |                       |                          |              |             |                   |                    |               |                  |         |             |
| 2.1                                                | 90778                                                               |        | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                            | -        | H                    | 144,00 | 116,40                 | 140,46                           | 20.226,24             |                          | 0,00%        | R\$ -       | 41                | 28,47%             | 5758,86       | 103,00           | 71,53%  | 14.467,38   |
| 2.1                                                | 90780                                                               |        | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                           | -        | H                    | 480,00 | 54,13                  | 65,32                            | 31.353,60             |                          | 0,00%        | R\$ -       | 137               | 28,54%             | 8948,84       | 343,00           | 71,46%  | 22.404,76   |
|                                                    |                                                                     |        | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |        |                        |                                  |                       | 51.579,84                |              |             | -                 |                    | 14.707,70     |                  |         | 36.872,14   |
| 3                                                  |                                                                     |        | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                                                                            |          |                      |        |                        |                                  |                       |                          |              |             |                   |                    |               |                  |         |             |
| 3.1                                                |                                                                     |        | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |        |                        |                                  |                       |                          |              |             |                   |                    |               |                  |         |             |
| 3.1.1                                              | 90091                                                               | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                     | -        | M3                   | 863,62 | 5,00                   | 6,03                             | 5.207,63              |                          |              | R\$ -       | 778,3             | 90,12%             | 4693,14       | 85,32            | 9,88%   | 514,49      |
| 3.1.2                                              | 90092                                                               | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                     | -        | M3                   | 203,44 | 4,93                   | 5,95                             | 1.210,47              |                          |              | R\$ -       | 192,24            | 94,49%             | 1143,82       | 11,20            | 5,51%   | 66,65       |
| 3.1.3                                              | 101576                                                              | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020                                                                                                                                                             | -        | M2                   | 186,74 | 34,63                  | 41,79                            | 7.803,86              |                          | 0,00%        | R\$ -       | 0                 | 0,00%              | 0             | 186,74           | 100,00% | 7.803,86    |
| 3.1.4                                              | 100323                                                              | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019                                                                                                                                                   | -        | M3                   | 52,16  | 163,33                 | 197,09                           | 10.280,21             |                          | 0,00%        | R\$ -       | 0                 | 0,00%              | 0             | 52,16            | 100,00% | 10.280,21   |
| 3.1.5                                              | 93379                                                               | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016                         | -        | M3                   | 670,86 | 14,11                  | 17,03                            | 11.424,75             |                          |              | R\$ -       | 595,59            | 88,78%             | 10142,89      | 75,27            | 11,22%  | 1.281,86    |
| 3.1.6                                              | 93381                                                               | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | -        | M3                   | 199,49 | 7,96                   | 9,61                             | 1.917,10              |                          |              | R\$ -       | 188,29            | 94,39%             | 1809,46       | 11,20            | 5,61%   | 107,64      |
|                                                    |                                                                     |        | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |        |                        |                                  | 37.844,02             |                          |              | 0,00        |                   |                    | 17.789,31     |                  |         | 20.054,71   |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                           |          |       |                      |                        |                    |                       | 09/04/2025 a 22/07/2025 |         |                          | 2º MEDIÇÃO |            | R\$23.317,59     |                   | R\$23.317,59      |             |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
|                                                    |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                           |          |       |                      |                        |                    |                       | VALOR DA MEDIÇÃO        |         |                          | 3º MEDIÇÃO |            |                  |                   | VALOR DO CONTRATO |             |  |
|                                                    |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                           |          |       |                      |                        |                    |                       | R\$23.317,59            |         |                          | 4º MEDIÇÃO |            |                  |                   | R\$860.000,00     |             |  |
| OBRA:                                              | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS |         |                                                                                                                                                                                           |          |       | ENC SOCIAL MO (HORA) |                        | DATA BASE          | REFERENCIA:           | BDI NÃO DESON           |         | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |            | 5º MEDIÇÃO |                  | VALOR ACUMULADO   |                   |             |  |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                                   |         |                                                                                                                                                                                           |          |       | 107,58%              |                        | jul-23             | SINAPI                | 20,67%                  |         |                          |            | 6º MEDIÇÃO |                  | R\$269.265,92     |                   |             |  |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS                  |         |                                                                                                                                                                                           |          |       | ENC SOCIAL MO (MÊS)  |                        |                    | 07/2023 ANP           | DIFERENCIADO            |         | VALOR ACUMULADO          |            | 7º MEDIÇÃO |                  | SALDO DE CONVÊNIO |                   |             |  |
| ÁREA (m²):                                         | 4.848,49                                                            |         |                                                                                                                                                                                           |          |       | 66,49%               |                        |                    | 08/2023               | 15,00%                  |         | R\$ 23.317,59            |            | 8º MEDIÇÃO |                  | R\$ 590.734,08    |                   |             |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                           |          |       |                      |                        |                    |                       |                         |         |                          |            |            |                  |                   |                   |             |  |
|                                                    |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                           |          |       |                      |                        |                    | 2ºMEDIÇÃO             |                         |         | RESUMO DE MEDIÇÃO        |            |            | SALDO DE MEDIÇÃO |                   |                   |             |  |
| ITEM                                               | CODIGO                                                              | FONTE   | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                         | DMT (km) | UNID  | QUANT                | SISTEMA NÃO DESONERADO |                    |                       | QUANT                   | (%)     | PREÇO TOTAL              | QUANT      | (%)        | PREÇO TOTAL      | QUANT             | (%)               | PREÇO TOTAL |  |
|                                                    |                                                                     |         |                                                                                                                                                                                           |          |       |                      | PREÇO UNIT SEM BDI     | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR PARCIAL COM BDI |                         |         |                          |            |            |                  |                   |                   |             |  |
| 3.2                                                |                                                                     |         | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                      |          |       |                      |                        |                    |                       |                         |         |                          |            |            |                  |                   |                   |             |  |
| 3.2.1                                              | 92210                                                               | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | -        | M     | 40,00                | 158,92                 | 191,77             | 7.670,80              |                         | 0,00%   | RS -                     | 40         | 100,00%    | 7670,8           | -                 | 0,00%             | -           |  |
| 3.2.2                                              | 92214                                                               | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | -        | M     | 344,00               | 456,54                 | 550,91             | 189.513,04            |                         | 0,00%   | RS -                     | 324        | 94,19%     | 178494,84        | 20,00             | 5,81%             | 11.018,20   |  |
|                                                    |                                                                     |         | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                             |          |       |                      |                        |                    | 197.183,84            |                         |         | 0,00                     |            |            | 186.165,64       |                   |                   | 11.018,20   |  |
| 3.3                                                |                                                                     |         | ELEMENTOS AUXILIARES                                                                                                                                                                      |          |       |                      |                        |                    |                       |                         |         |                          |            |            |                  |                   |                   |             |  |
| 3.3.1                                              | 2003680                                                             | COMP 03 | CAIXA PARA POÇO DE VISTA DUPLO RETANGULAR PARA TUBO DE 800 mm, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,50X2,2X1,1 M. AF_12/2020                                 | -        | UND   | 2,00                 | 5.098,23               | 6.152,03           | 12.304,06             |                         | 0,00%   | RS -                     | 2          | 100,00%    | 12304,06         | -                 | 0,00%             | -           |  |
| 3.3.2                                              | 98051                                                               | SINAPI  | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020                                                        | -        | M     | 2,00                 | 922,65                 | 1.113,36           | 2.226,72              |                         | 0,00%   | RS -                     | 0          | 0,00%      | 0                | 2,00              | 100,00%           | 2.226,72    |  |
| 3.3.3                                              | COMP 04                                                             | SINAPI  | TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS .FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.                                                                                | -        | UND   | 2,00                 | 223,87                 | 270,14             | 540,28                |                         | 0,00%   | RS -                     | 0          | 0,00%      | 0                | 2,00              | 100,00%           | 540,28      |  |
| 3.3.4                                              | 97949                                                               | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                       | -        | UN    | 8,00                 | 1.747,92               | 2.109,22           | 16.873,76             |                         | 0,00%   | RS -                     | 0          | 0,00%      | 0                | 8,00              | 100,00%           | 16.873,76   |  |
| 3.3.4                                              | 102743                                                              | SINAPI  | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021                                                                | -        | UN    | 1,00                 | 4.858,46               | 5.862,70           | 5.862,70              |                         | 0,00%   | RS -                     | 1          | 100,00%    | 5862,7           | -                 | 0,00%             | -           |  |
| 3.3.5                                              | COMP 05                                                             | SICRO   | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - TUBO 8000 mm (DUPLO)                                                                                                   | -        | UND   | 1,00                 | 3.365,33               | 4.060,94           | 4.060,94              |                         | 0,00%   | RS -                     | 1          | 100,00%    | 4060,94          | -                 | 0,00%             | -           |  |
|                                                    |                                                                     |         | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                             |          |       |                      |                        |                    | 41.868,46             |                         |         | 0,00                     |            |            | 22.227,70        |                   |                   | 19.640,76   |  |
| 3.4                                                |                                                                     |         | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                               |          |       |                      |                        |                    |                       |                         |         |                          |            |            |                  |                   |                   |             |  |
| 3.4.1                                              | COMP 06                                                             | SINAPI  | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES                                                                                            | -        | M     | 54,85                | 2,40                   | 2,90               | 159,07                |                         | 0,00%   | RS -                     | 52         | 94,80%     | 150,8            | 2,85              | 5,20%             | 8,27        |  |
|                                                    |                                                                     |         | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                             |          |       |                      |                        |                    | 159,07                |                         |         | 0,00                     |            |            | 150,80           |                   |                   | 8,27        |  |
| 4.0                                                |                                                                     |         | PAVIMENTAÇÃO EM TSD                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                        |                    |                       |                         |         |                          |            |            |                  |                   |                   |             |  |
| 4.1                                                |                                                                     |         | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                             |          |       |                      |                        |                    |                       |                         |         |                          |            |            |                  |                   |                   |             |  |
| 4.1.1                                              | COMP 07                                                             | SINAPI  | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)                                                                                  | -        | M3    | 1.738,46             | 1,76                   | 2,12               | 3.685,54              | 1738,46                 | 100,00% | RS 3.685,53              | 1738,46    | 100,00%    | 3685,53          | -                 | 0,00%             | 0,01        |  |
| 4.1.2                                              | 93592                                                               | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                          | -        | M3XKM | 3.476,92             | 1,91                   | 2,30               | 7.996,92              | 3476,92                 | 100,00% | RS 7.996,91              | 3476,92    | 100,00%    | 7996,91          | -                 | 0,00%             | 0,01        |  |
|                                                    |                                                                     |         | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                             |          |       |                      |                        |                    | 11.682,46             |                         |         | 11.682,44                |            |            | 11.682,44        |                   |                   | 0,02        |  |
| 4.2                                                |                                                                     |         | AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO                                                                                                                                                             |          |       |                      |                        |                    |                       |                         |         |                          |            |            |                  |                   |                   |             |  |
| 4.2.1                                              | ANP                                                                 |         | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CM-30 (Kg/m²)                                                                                                                                            | 311,00   | T     | 6,30                 | 2.786,060              | 3.203,97           | 20.185,01             |                         | 0,00%   | RS -                     | 0          | 0,00%      | 0                | 6,30              | 100,00%           | 20.185,01   |  |



| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    |                       | 09/04/2025 a 22/07/2025  |       |             | 2º MEDIÇÃO        |       | R\$23.317,59      |                  | R\$23.317,59 |             |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|-------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--|
|                                                    |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    |                       | VALOR DA MEDIÇÃO         |       |             | 3º MEDIÇÃO        |       | VALOR DO CONTRATO |                  |              |             |  |
|                                                    |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    |                       | R\$23.317,59             |       |             | 4º MEDIÇÃO        |       | R\$860.000,00     |                  |              |             |  |
| OBRA:                                              | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS |        |                                                                                                                                                                                                    |          | ENC SOCIAL MO (HORA) |          | DATA BASE              | REFERENCIA:        | BDI NÃO DESON         | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |       |             | 5º MEDIÇÃO        |       | VALOR ACUMULADO   |                  |              |             |  |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                                   |        |                                                                                                                                                                                                    |          | 107,58%              |          | jul-23                 | SINAPI             | 20,67%                |                          |       |             | 6º MEDIÇÃO        |       | R\$269.265,92     |                  |              |             |  |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS                  |        |                                                                                                                                                                                                    |          | ENC SOCIAL MO (MÊS)  |          |                        | 07/2023 ANP        | DIFERENCIADO          | VALOR ACUMULADO          |       |             | 7º MEDIÇÃO        |       | SALDO DE CONVÊNIO |                  |              |             |  |
| ÁREA (m²):                                         | 4.848,49                                                            |        |                                                                                                                                                                                                    |          | 66,49%               |          |                        | 08/2023            | 15,00%                | R\$ 23.317,59            |       |             | 8º MEDIÇÃO        |       | R\$ 590.734,08    |                  |              |             |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    |                       |                          |       |             |                   |       |                   |                  |              |             |  |
| ITEM                                               | CODIGO                                                              | FONTE  | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                  | DMT (km) | UNID                 | QUANT    | SISTEMA NÃO DESONERADO |                    |                       | 2ºMEDIÇÃO                |       |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |       |                   | SALDO DE MEDIÇÃO |              |             |  |
|                                                    |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          | PREÇO UNIT SEM BDI     | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR PARCIAL COM BDI | QUANT                    | (%)   | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%)   | PREÇO TOTAL       | QUANT            | (%)          | PREÇO TOTAL |  |
| 4.4.1                                              | 94267                                                               | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                 | -        | M                    | 1.345,62 | 59,17                  | 71,40              | 96.077,27             |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 1.345,62         | 100,00%      | 96.077,27   |  |
| 4.4.2                                              | 94268                                                               | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                | -        | M                    | 75,36    | 63,10                  | 76,14              | 5.737,91              |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 75,36            | 100,00%      | 5.737,91    |  |
| 4.4.3                                              | 101616                                                              | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                          | -        | M2                   | 639,44   | 5,22                   | 6,30               | 4.028,47              |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 639,44           | 100,00%      | 4.028,47    |  |
| 4.4.4                                              | 94990                                                               | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                     | -        | M3                   | 127,89   | 769,45                 | 928,50             | 118.745,87            |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 127,89           | 100,00%      | 118.745,87  |  |
| 4.4.5                                              | COMP 14                                                             |        | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | -        | m²                   | 33,75    | 131,86                 | 159,12             | 5.370,30              |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 33,75            | 100,00%      | 5.370,30    |  |
| TOTAL DO ITEM                                      |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    | 229.959,82            |                          |       | 0,00        |                   |       | 0,00              |                  |              | 229.959,82  |  |
| 4.5                                                |                                                                     |        | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                 |          |                      |          |                        |                    |                       |                          |       |             |                   |       |                   |                  |              |             |  |
| 4.5.1                                              | COMP 15                                                             |        | CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO                                                                                                                                           | -        | UND                  | 30,00    | 155,59                 | 187,75             | 5.632,50              |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 30,00            | 100,00%      | 5.632,50    |  |
| 4.5.2                                              | COMP 16                                                             |        | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                      | -        | M2                   | 4,72     | 547,30                 | 660,43             | 3.117,23              |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 4,72             | 100,00%      | 3.117,23    |  |
| 4.5.3                                              | COMP 16                                                             |        | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I- NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM                                                                                                        | -        | M2                   | 4,50     | 547,30                 | 660,43             | 2.971,94              |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 4,50             | 100,00%      | 2.971,94    |  |
| 4.5.4                                              | 102520                                                              |        | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA. APLICAÇÃO MANUAL. 2                                                                                                          | -        | M2                   | 498,23   | 67,76                  | 81,77              | 40.740,27             |                          | 0,00% | RS -        | 0                 | 0,00% | 0                 | 498,23           | 100,00%      | 40.740,27   |  |
| TOTAL DO ITEM                                      |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    | 52.461,94             |                          |       | 0,00        |                   |       | 0,00              |                  |              | 52.461,94   |  |
| TOTAL DA PLANILHA                                  |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    |                       |                          |       |             |                   |       |                   |                  |              |             |  |
|                                                    | %                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    | 860.000,00            |                          |       | 23.317,59   |                   |       | 269.265,92        |                  |              | 590.734,08  |  |
|                                                    |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                    |          |                      |          |                        |                    | 100,00%               |                          |       | 2,71%       |                   |       | 31,31%            |                  |              | 68,69%      |  |

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 22 de Julho de 2025.

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 23.317,59 (Vinte e três mil, trezentos e dezessete mil reais e cinquenta e nove centavos).

Luiz Guilherme Cadore Silva  
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras  
CREA-MT 041303