

| ESTADO DE MATO GROSSO                              |                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |               |                          | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |            | 1º MEDIÇÃO  | RS16.955,74       | PERÍODO DA MEDIÇÃO      |             |                  |        |             |        |     |          |          |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------|-------------|--------|-----|----------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |               |                          | 27/02/2025 a 11/04/2025 |            | 2º MEDIÇÃO  |                   | 27/02/2025 a 11/04/2025 |             |                  |        |             |        |     |          |          |
|                                                    |                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |               |                          | VALOR DA MEDIÇÃO        |            | 3º MEDIÇÃO  |                   | VALOR DO CONTRATO       |             |                  |        |             |        |     |          |          |
| OBRA:                                              |                 | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |                                                                                                                                                                                                      |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    | BDI NÃO DESON | RS16.955,74              |                         | 4º MEDIÇÃO |             | RS203.620,22      |                         |             |                  |        |             |        |     |          |          |
| LOCAL:                                             |                 | JARDIM SANTA ROSA                                  |                                                                                                                                                                                                      |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |               | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |                         | 5º MEDIÇÃO |             | VALOR ACUMULADO   |                         |             |                  |        |             |        |     |          |          |
| PROPR.:                                            |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |               | VALOR ACUMULADO          |                         | 6º MEDIÇÃO |             | RS16.955,74       |                         |             |                  |        |             |        |     |          |          |
| ÁREA (m²):                                         |                 | 288,20                                             |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    | 24,96%        | RS 16.955,74             |                         | 8º MEDIÇÃO |             | RS 186.664,48     |                         |             |                  |        |             |        |     |          |          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |               |                          |                         |            |             |                   |                         |             |                  |        |             |        |     |          |          |
| Item                                               | Código          | Banco                                              | Descrição                                                                                                                                                                                            | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total         | Peso (%)                 | 1ºMEDIÇÃO               |            |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |                         |             | SALDO DE MEDIÇÃO |        |             |        |     |          |          |
|                                                    |                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    |               |                          | QUANT                   | (%)        | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%)                     | PREÇO TOTAL | QUANT            | (%)    | PREÇO TOTAL |        |     |          |          |
| 1                                                  |                 |                                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                |     |        |                      |                    | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            |             | 0,00              |                         |             | R\$              | -      | 0,00        |        |     |          |          |
| 1.1                                                | COMP 01 SJ4M    | Próprio                                            | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                            | M²  | 0      | 301,33               | R\$ 376,54         | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 1.2                                                | 99059           | SINAPI                                             | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                           | M   | 0      | 42,94                | R\$ 53,65          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 2                                                  |                 |                                                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                    | R\$           | 5.046,00                 | 2,48 %                  |            |             | 418,71            |                         |             | R\$              | 418,71 |             |        | R\$ | 4.627,29 |          |
| 2.1                                                | COMP 02 SJ4M    | Próprio                                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                                                                                                                          | UN  | 0,47   | 8.591,70             | R\$ 10.736,18      | R\$           | 5.046,00                 | 2,48 %                  | 0,039      | 8,30%       | R\$ 418,71        | 0,039                   | 8,30%       | R\$ 418,71       |        | 0,43        | 91,70% | R\$ | 4.627,29 |          |
| 3                                                  |                 |                                                    | ESTRUTURAL                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                    | R\$           | 1.108,48                 |                         |            |             | R\$               | -                       |             |                  | R\$    | -           |        |     | R\$      | 1.108,48 |
| 3.1                                                |                 |                                                    | INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                    | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            |             | 0,00              |                         |             | R\$              | -      |             |        | R\$ | -        |          |
| 3.1.1                                              | 96523           | SINAPI                                             | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                       | m³  | 0      | 65,27                | R\$ 81,56          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.2                                              | 96619           | SINAPI                                             | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                 | m²  | 0      | 33,56                | R\$ 41,93          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.3                                              | 96532           | SINAPI                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                      | m²  | 0      | 138,62               | R\$ 173,21         | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.4                                              | 96536           | SINAPI                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                               | m²  | 0      | 54,97                | R\$ 68,69          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.5                                              | 94964           | SINAPI                                             | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                              | m³  | 0      | 442,36               | R\$ 552,77         | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.6                                              | 94965           | SINAPI                                             | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                            | m³  | 0      | 461,17               | R\$ 576,27         | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.7                                              | COMP CA 01 SJ4M | Próprio                                            | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                                                                                                 | m³  | 0      | 99,20                | R\$ 123,96         | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.8                                              | 96545           | SINAPI                                             | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                 | KG  | 0      | 13,67                | R\$ 17,08          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.9                                              | 96546           | SINAPI                                             | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                | KG  | 0      | 12,12                | R\$ 15,14          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.10                                             | 96547           | SINAPI                                             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                     | KG  | 0      | 9,62                 | R\$ 12,02          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.11                                             | 96543           | SINAPI                                             | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                 | KG  | 0      | 15,92                | R\$ 19,89          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.12                                             | 98557           | SINAPI                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                          | m²  | 0      | 36,02                | R\$ 45,01          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.13                                             | 93382           | SINAPI                                             | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                          | m³  | 0      | 17,61                | R\$ 22,00          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.14                                             | 92412           | SINAPI                                             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m²  | 0      | 87,03                | R\$ 108,75         | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |
| 3.1.15                                             | 92775           | SINAPI                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG  | 0      | 14,83                | R\$ 18,53          | R\$           | -                        | 0,00 %                  |            | 0%          | R\$               | -                       | 0           | 0%               | R\$    | -           | -      | 0%  | R\$      | -        |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |  |                      |  | 27/02/2025 a 11/04/2025 | 2º MEDIÇÃO               |            | 27/02/2025 a 11/04/2025 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
|                                                    |                                                    |  |                      |  | VALOR DA MEDIÇÃO        | 3º MEDIÇÃO               |            | VALOR DO CONTRATO       |
|                                                    |                                                    |  |                      |  | RS16.955,74             | 4º MEDIÇÃO               |            | RS203.620,22            |
| OBRAS:                                             | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |  | TABELA DE REFERENCIA |  | BDI NÃO DESON           | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO | VALOR ACUMULADO         |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |  |                      |  |                         |                          | 6º MEDIÇÃO | RS16.955,74             |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |  | SINAPI 01/2024       |  | 24,96%                  | VALOR ACUMULADO          | 7º MEDIÇÃO | SALDO DE CONVÊNIO       |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |  |                      |  |                         | RS 16.955,74             | 8º MEDIÇÃO | RS 186.664,48           |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item       | Código           | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                            | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI  | Total      | Peso (%)      | 1ª MEDIÇÃO |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |     |             | SALDO DE MEDIÇÃO |      |                    |
|------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|------------------|------|--------------------|
|            |                  |         |                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |                     |            |               | QUANT      | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL        |
| 3.1.16     | 92778            | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG  | 0      | 11,36      | R\$ 14,19           | R\$ -      | 0,00 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -              |
| <b>3.2</b> |                  |         | <b>SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO</b>                                                                                                                                                  |     |        |            | <b>R\$</b>          | <b>-</b>   | <b>0,00 %</b> |            |     | <b>0,00</b> |                   |     | <b>RS -</b> |                  |      | <b>RS -</b>        |
| 3.2.1      | 92412            | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m²  | 0      | 87,03      | R\$ 108,75          | R\$ -      | 0,00 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -              |
| 3.2.2      | 94965            | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                            | m³  | 0      | 461,17     | R\$ 576,27          | R\$ -      | 0,00 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -              |
| 3.2.3      | 92873            | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                                         | m³  | 0      | 153,67     | R\$ 192,02          | R\$ -      | 0,00 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -              |
| 3.2.4      | 92778            | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG  | 0      | 11,36      | R\$ 14,19           | R\$ -      | 0,00 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -              |
| 3.2.5      | 92775            | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                  | KG  | 0      | 14,83      | R\$ 18,53           | R\$ -      | 0,00 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -              |
| <b>3.3</b> |                  |         | <b>SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAÇÃO E PILARES</b>                                                                                                                                                 |     |        |            | <b>R\$ 1.108,48</b> | <b>-</b>   | <b>0,54 %</b> |            |     | <b>0,00</b> |                   |     | <b>RS -</b> |                  |      | <b>RS 1.108,48</b> |
| 3.3.1      | COMP EST 01 SJ4M | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES             | M²  | 6,27   | 87,03      | R\$ 108,75          | R\$ 681,86 | 0,33 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 6,27             | 100% | R\$ 681,86         |
| 3.3.2      | 92448            | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                     | m²  | 0      | 121,41     | R\$ 151,71          | R\$ -      | 0,00 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -              |
| 3.3.3      | 94965            | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                            | m³  | 0,32   | 461,17     | R\$ 576,27          | R\$ 184,40 | 0,09 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 0,32             | 100% | R\$ 184,40         |
| 3.3.4      | COMP EST 02 SJ4M | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                                                                                                                     | M²  | 0,32   | 174,66     | R\$ 218,25          | R\$ 69,84  | 0,03 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 0,32             | 100% | R\$ 69,84          |
| 3.3.5      | COMP EST 03 SJ4M | Próprio | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM                                             | M²  | 8,64   | 11,29      | R\$ 14,10           | R\$ 121,82 | 0,06 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 8,64             | 100% | R\$ 121,82         |
| 3.3.6      | 92779            | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                 | KG  | 0      | 9,54       | R\$ 11,92           | R\$ -      | 0,00 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -              |
| 3.3.7      | COMP EST 04 SJ4M | Próprio | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM                                                        | M²  | 2,8    | 14,46      | R\$ 18,06           | R\$ 50,56  | 0,02 %        |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 2,80             | 100% | R\$ 50,56          |
| <b>3.4</b> |                  |         | <b>LAJES</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |            | <b>R\$</b>          | <b>-</b>   | <b>0,00 %</b> |            |     | <b>0,00</b> |                   |     | <b>RS -</b> |                  |      | <b>RS -</b>        |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

|           |                                                    |                      |               |                          |            |  |                         |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------|--|-------------------------|
| OBRA:     | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 | TABELA DE REFERENCIA | BDI NÃO DESON | 27/02/2025 a 11/04/2025  | 2º MEDIÇÃO |  | 27/02/2025 a 11/04/2025 |
|           |                                                    |                      |               | VALOR DA MEDIÇÃO         | 3º MEDIÇÃO |  | VALOR DO CONTRATO       |
|           |                                                    |                      |               | RS16.955,74              | 4º MEDIÇÃO |  | RS203.620,22            |
|           |                                                    |                      |               | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO |  | VALOR ACUMULADO         |
| LOCAL:    | JARDIM SANTA ROSA                                  | SINAPI 01/2024       | 24,96%        |                          | 6º MEDIÇÃO |  | RS16.955,74             |
| PROPR.:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                      |               | VALOR ACUMULADO          | 7º MEDIÇÃO |  | SALDO DE CONVÊNIO       |
| ÁREA (m²) | 288,20                                             |                      |               | RS 16.955,74             | 8º MEDIÇÃO |  | RS 186.664,48           |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item  | Código           | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                 | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total         | Peso (%) | 1º MEDIÇÃO |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |     |             | SALDO DE MEDIÇÃO |      |               |
|-------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|---------------|----------|------------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|------------------|------|---------------|
|       |                  |         |                                                                                                                                                                           |     |        |            |                    |               |          | QUANT      | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL   |
| 3.4.1 | 74202/002        | SINAPI  | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA  | m²  | 0      | 97,59      | R\$ 121,94         | R\$ -         | 0,00 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -         |
| 3.4.2 | 74202/001        | SINAPI  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m²  | 0      | 89,04      | R\$ 111,26         | R\$ -         | 0,00 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -         |
| 3.4.3 | 98546            | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                               | m²  | 0      | 105,39     | R\$ 131,69         | R\$ -         | 0,00 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -         |
| 4     |                  |         | ELÉTRICO                                                                                                                                                                  |     |        |            |                    | R\$ 24.768,34 |          |            |     | R\$ -       |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 24.768,34 |
| 4.1   |                  |         | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS                                                                                                                                  |     |        |            |                    | R\$ 4.501,00  | 2,21 %   |            |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 4.501,00  |
| 4.1.1 | 91854            | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M   | 98,61  | 7,15       | R\$ 8,93           | R\$ 880,58    | 0,43 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 98,61            | 100% | R\$ 880,58    |
| 4.1.2 | 91844            | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M   | 17,15  | 5,13       | R\$ 6,41           | R\$ 109,93    | 0,05 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 17,15            | 100% | R\$ 109,93    |
| 4.1.3 | 91834            | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M   | 120,24 | 13,41      | R\$ 16,75          | R\$ 2.014,02  | 0,99 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 120,24           | 100% | R\$ 2.014,02  |
| 4.1.4 | 91836            | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | M   | 18,72  | 15,73      | R\$ 19,65          | R\$ 367,84    | 0,18 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 18,72            | 100% | R\$ 367,84    |
| 4.1.5 | COMP ELT 01 SJ4M | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | M   | 0      | 14,28      | R\$ 17,84          | R\$ -         | 0,00 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -         |
| 4.1.6 | 90443            | SINAPI  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                   | M   | 98,61  | 5,40       | R\$ 6,74           | R\$ 664,63    | 0,33 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 98,61            | 100% | R\$ 664,63    |
| 4.1.7 | COMP 15 SJ4M     | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                                                                                        | UN  | 2      | 185,66     | R\$ 232,00         | R\$ 464,00    | 0,23 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 2,00             | 100% | R\$ 464,00    |
| 4.2   |                  |         | CABOS ELÉTRICOS                                                                                                                                                           |     |        |            |                    | R\$ 6.584,08  | 3,23 %   |            |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 6.584,08  |
| 4.2.1 | 91927            | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | M   | 438,1  | 3,58       | R\$ 4,47           | R\$ 1.958,30  | 0,96 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 438,10           | 100% | R\$ 1.958,30  |
| 4.2.2 | 91929            | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                            | M   | 428,9  | 5,28       | R\$ 6,59           | R\$ 2.826,45  | 1,39 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 428,90           | 100% | R\$ 2.826,45  |
| 4.2.3 | 91935            | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | M   | 76,6   | 18,80      | R\$ 23,49          | R\$ 1.799,33  | 0,88 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 76,60            | 100% | R\$ 1.799,33  |
| 4.3   |                  |         | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                      |     |        |            |                    | R\$ 2.456,03  | 1,21 %   |            |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 2.456,03  |
| 4.3.1 | 91939            | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN  | 12     | 22,39      | R\$ 27,97          | R\$ 335,64    | 0,16 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 12,00            | 100% | R\$ 335,64    |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |  |                      | 27/02/2025 a 11/04/2025 | 2º MEDIÇÃO               |             | 27/02/2025 a 11/04/2025 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|                                                    |                                                    |  |                      | VALOR DA MEDIÇÃO        | 3º MEDIÇÃO               |             | VALOR DO CONTRATO       |
|                                                    |                                                    |  |                      | RS16.955,74             | 4º MEDIÇÃO               |             | RS203.620,22            |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |  | TABELA DE REFERENCIA | BDI NÃO DESON           | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO  | VALOR ACUMULADO         |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |  |                      |                         | 6º MEDIÇÃO               | RS16.955,74 |                         |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |  | SINAPI 01/2024       | 24,96%                  | VALOR ACUMULADO          | 7º MEDIÇÃO  | SALDO DE CONVÊNIO       |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |  |                      |                         | RS 16.955,74             | 8º MEDIÇÃO  | RS 186.664,48           |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item   | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) | 1º MEDIÇÃO |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |     |             | SALDO DE MEDIÇÃO |      |              |
|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|------------------|------|--------------|
|        |        |        |                                                                                                                                                          |     |        |            |                    |              |          | QUANT      | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL  |
| 4.3.2  | 91940  | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                       | UN  | 17     | 13,09      | R\$ 16,35          | R\$ 277,95   | 0,14 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 17,00            | 100% | R\$ 277,95   |
| 4.3.3  | 91941  | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                       | UN  | 18     | 8,54       | R\$ 10,67          | R\$ 192,06   | 0,09 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 18,00            | 100% | R\$ 192,06   |
| 4.3.4  | 91937  | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                                 | UN  | 5      | 11,80      | R\$ 14,74          | R\$ 73,70    | 0,04 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 5,00             | 100% | R\$ 73,70    |
| 4.3.5  | 92000  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                        | UN  | 16     | 22,45      | R\$ 28,05          | R\$ 448,80   | 0,22 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 16,00            | 100% | R\$ 448,80   |
| 4.3.6  | 92008  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                       | UN  | 2      | 34,75      | R\$ 43,42          | R\$ 86,84    | 0,04 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 2,00             | 100% | R\$ 86,84    |
| 4.3.7  | 91996  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                        | UN  | 7      | 25,14      | R\$ 31,41          | R\$ 219,87   | 0,11 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 7,00             | 100% | R\$ 219,87   |
| 4.3.8  | 91992  | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                         | UN  | 4      | 32,10      | R\$ 40,11          | R\$ 160,44   | 0,08 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 4,00             | 100% | R\$ 160,44   |
| 4.3.9  | 91993  | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                         | UN  | 8      | 33,74      | R\$ 42,16          | R\$ 337,28   | 0,17 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 8,00             | 100% | R\$ 337,28   |
| 4.3.10 | 91953  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                             | UN  | 7      | 21,39      | R\$ 26,72          | R\$ 187,04   | 0,09 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 7,00             | 100% | R\$ 187,04   |
| 4.3.11 | 91959  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                            | UN  | 2      | 32,64      | R\$ 40,78          | R\$ 81,56    | 0,04 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 2,00             | 100% | R\$ 81,56    |
| 4.3.12 | 91967  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                            | UN  | 1      | 43,90      | R\$ 54,85          | R\$ 54,85    | 0,03 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 1,00             | 100% | R\$ 54,85    |
| 4.4    |        |        | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS                                                                                                                  |     |        |            |                    | R\$ 5.251,29 | 2,58 %   |            |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 5.251,29 |
| 4.4.1  | 97586  | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020 | UN  | 30     | 128,88     | R\$ 161,04         | R\$ 4.831,20 | 2,37 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 30,00            | 100% | R\$ 4.831,20 |
| 4.4.2  | 97593  | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020                                | UN  | 3      | 112,06     | R\$ 140,03         | R\$ 420,09   | 0,21 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 3,00             | 100% | R\$ 420,09   |
| 4.5    |        |        | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL DE ENTRADA                                                                                      |     |        |            |                    | R\$ 5.975,94 | 2,93 %   |            |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 5.975,94 |
| 4.5.1  | 93653  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                           | UN  | 4      | 8,90       | R\$ 11,12          | R\$ 44,48    | 0,02 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 4,00             | 100% | R\$ 44,48    |
| 4.5.2  | 93654  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                           | UN  | 2      | 9,34       | R\$ 11,67          | R\$ 23,34    | 0,01 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 2,00             | 100% | R\$ 23,34    |
| 4.5.3  | 93667  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                            | UN  | 7      | 53,47      | R\$ 66,81          | R\$ 467,67   | 0,23 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 7,00             | 100% | R\$ 467,67   |
| 4.5.4  | 93668  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                            | UN  | 1      | 54,82      | R\$ 68,50          | R\$ 68,50    | 0,03 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 1,00             | 100% | R\$ 68,50    |
| 4.5.5  | 93672  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020                                                            | UN  | 1      | 66,22      | R\$ 82,74          | R\$ 82,74    | 0,04 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 1,00             | 100% | R\$ 82,74    |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | 27/02/2025 a 11/04/2025  |            | 2º MEDIÇÃO  |                   |                   |             | 27/02/2025 a 11/04/2025 |      |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------|--------------|
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | VALOR DA MEDIÇÃO         |            | 3º MEDIÇÃO  |                   |                   |             | VALOR DO CONTRATO       |      |              |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | RS16.955,74              |            | 4º MEDIÇÃO  |                   |                   |             | RS203.620,22            |      |              |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    |              | BDI NÃO DESON | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |            | 5º MEDIÇÃO  |                   | VALOR ACUMULADO   |             |                         |      |              |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | VALOR ACUMULADO          |            | 6º MEDIÇÃO  |                   | RS16.955,74       |             |                         |      |              |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |              |               | VALOR ACUMULADO          |            | 7º MEDIÇÃO  |                   | SALDO DE CONVÊNIO |             |                         |      |              |
| ÁREA (m²)                                          | 288,20                                             |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              | RS 16.955,74  |                          | 8º MEDIÇÃO |             | RS 186.664,48     |                   |             |                         |      |              |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               |                          |            |             |                   |                   |             |                         |      |              |
| Item                                               | Código                                             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                       | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%)      | 1ºMEDIÇÃO                |            |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |                   |             | SALDO DE MEDIÇÃO        |      |              |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    |              |               | QUANT                    | (%)        | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%)               | PREÇO TOTAL | QUANT                   | (%)  | PREÇO TOTAL  |
| 4.5.6                                              | COMP ELT 02 SJ4M                                   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                    | UN  | 4      | 102,85               | R\$ 128,52         | R\$ 514,08   | 0,25 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 4,00                    | 100% | R\$ 514,08   |
| 4.5.7                                              | COMP ELT 03 SJ4M                                   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                         | UN  | 3      | 119,93               | R\$ 149,86         | R\$ 449,58   | 0,22 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 3,00                    | 100% | R\$ 449,58   |
| 4.5.8                                              | COMP 03 SJ4M                                       | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | UN  | 1      | 617,67               | R\$ 771,84         | R\$ 771,84   | 0,38 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 1,00                    | 100% | R\$ 771,84   |
| 4.5.9                                              | COMP ELT 04 SJ4M                                   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSIVE ATERRAMENTO                                                     | UN  | 1      | 2.843,88             | R\$ 3.553,71       | R\$ 3.553,71 | 1,75 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 1,00                    | 100% | R\$ 3.553,71 |
| 5                                                  |                                                    |         | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA                                                                                                                                                                         |     |        |                      |                    | R\$ 9.418,52 |               |                          |            | R\$ -       |                   |                   | R\$ -       |                         |      | R\$ 9.418,52 |
| 5.1                                                |                                                    |         | COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ÁGUA FRIA                                                                                                                                                |     |        |                      |                    | R\$ 925,93   | 0,45 %        |                          |            | 0,00        |                   |                   | R\$ -       |                         |      | R\$ 925,93   |
| 5.1.1                                              | COMP 04 SJ4M                                       | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.                                               | M   | 12,92  | 38,60                | R\$ 48,23          | R\$ 623,13   | 0,31 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 12,92                   | 100% | R\$ 623,13   |
| 5.1.2                                              | COMP 05 SJ4M                                       | Próprio | DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | UN  | 7,38   | 32,84                | R\$ 41,03          | R\$ 302,80   | 0,15 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 7,38                    | 100% | R\$ 302,80   |
| 5.2                                                |                                                    |         | REGISTROS                                                                                                                                                                                       |     |        |                      |                    | R\$ 810,84   | 0,40 %        |                          |            | 0,00        |                   |                   | R\$ -       |                         |      | R\$ 810,84   |
| 5.2.1                                              | 94497                                              | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                       | UN  | 3      | 65,41                | R\$ 81,73          | R\$ 245,19   | 0,12 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 3,00                    | 100% | R\$ 245,19   |
| 5.2.2                                              | 99635                                              | SINAPI  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                  | UN  | 3      | 150,89               | R\$ 188,55         | R\$ 565,65   | 0,28 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 3,00                    | 100% | R\$ 565,65   |
| 5.3                                                |                                                    |         | ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                     |     |        |                      |                    | R\$ 1.393,75 | 0,68 %        |                          |            | 0,00        |                   |                   | R\$ -       |                         |      | R\$ 1.393,75 |
| 5.3.1                                              | COMP 06 SJ4M                                       | Próprio | DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.          | M   | 28,85  | 32,82                | R\$ 41,01          | R\$ 1.183,13 | 0,58 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 28,85                   | 100% | R\$ 1.183,13 |
| 5.3.2                                              | 95634                                              | SINAPI  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016                                                  | UN  | 1      | 168,55               | R\$ 210,62         | R\$ 210,62   | 0,10 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 1,00                    | 100% | R\$ 210,62   |
| 5.4                                                |                                                    |         | BARRILETE                                                                                                                                                                                       |     |        |                      |                    | R\$ 1.906,68 | 0,94 %        |                          |            | 0,00        |                   |                   | R\$ -       |                         |      | R\$ 1.906,68 |
| 5.4.1                                              | 94492                                              | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN  | 2      | 41,15                | R\$ 51,42          | R\$ 102,84   | 0,05 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 2,00                    | 100% | R\$ 102,84   |
| 5.4.2                                              | COMP 07 SJ4M                                       | Próprio | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                        | UN  | 2      | 721,77               | R\$ 901,92         | R\$ 1.803,84 | 0,89 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 2,00                    | 100% | R\$ 1.803,84 |
| 5.5                                                |                                                    |         | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                    | R\$ 4.381,32 | 2,15 %        |                          |            | 0,00        |                   |                   | R\$ -       |                         |      | R\$ 4.381,32 |
| 5.5.1                                              | 95470                                              | SINAPI  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016                                     | UN  | 1      | 239,84               | R\$ 299,70         | R\$ 299,70   | 0,15 %        |                          | 0%         | R\$ -       | 0                 | 0%                | R\$ -       | 1,00                    | 100% | R\$ 299,70   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

|           |                                                    |                      |               |                          |            |  |                         |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------|--|-------------------------|
| OBRA:     | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 | TABELA DE REFERENCIA | BDI NÃO DESON | 27/02/2025 a 11/04/2025  | 2º MEDIÇÃO |  | 27/02/2025 a 11/04/2025 |
| LOCAL:    | JARDIM SANTA ROSA                                  |                      |               | VALOR DA MEDIÇÃO         | 3º MEDIÇÃO |  | VALOR DO CONTRATO       |
| PROPR.:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | SINAPI 01/2024       |               | RS16.955,74              | 4º MEDIÇÃO |  | RS203.620,22            |
| ÁREA (m²) | 288,20                                             |                      | 24,96%        | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO |  | VALOR ACUMULADO         |
|           |                                                    |                      |               |                          | 6º MEDIÇÃO |  | RS16.955,74             |
|           |                                                    |                      |               | VALOR ACUMULADO          | 7º MEDIÇÃO |  | SALDO DE CONVÊNIO       |
|           |                                                    |                      |               | RS 16.955,74             | 8º MEDIÇÃO |  | RS 186.664,48           |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item  | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) | 1º MEDIÇÃO |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |     |             | SALDO DE MEDIÇÃO |      |               |
|-------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|------------------|------|---------------|
|       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |                    |              |          | QUANT      | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL   |
| 5.5.2 | 95472           | SINAPI  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                  | UN  | 2      | 603,40     | R\$ 754,00         | R\$ 1.508,00 | 0,74 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 2,00             | 100% | R\$ 1.508,00  |
| 5.5.3 | 86903           | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                | UN  | 3      | 273,65     | R\$ 341,95         | R\$ 1.025,85 | 0,50 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 3,00             | 100% | R\$ 1.025,85  |
| 5.5.4 | 86882           | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                         | UN  | 3      | 23,81      | R\$ 29,75          | R\$ 89,25    | 0,04 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 3,00             | 100% | R\$ 89,25     |
| 5.5.5 | 86915           | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                      | UN  | 3      | 125,87     | R\$ 157,28         | R\$ 471,84   | 0,23 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 3,00             | 100% | R\$ 471,84    |
| 5.5.6 | COMP HID 01SJ4M | Próprio | BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 90CM                                                                                                                                          | UN  | 4      | 197,40     | R\$ 246,67         | R\$ 986,68   | 0,48 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 4,00             | 100% | R\$ 986,68    |
| 6     |                 |         | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL                                                                                                                                                                           |     |        |            | R\$ 22.765,99      |              |          |            |     | R\$ -       |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 22.765,99 |
| 6.1   |                 |         | COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO                                                                                                                                                                    |     |        |            | R\$ 2.529,22       |              | 1,24 %   |            |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 2.529,22  |
| 6.1.1 | COMP 08 SJ4M    | Próprio | DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.              | M   | 0      | 56,74      | R\$ 70,90          | R\$ -        | 0,00 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -         |
| 6.1.2 | COMP 09 SJ4M    | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.                 | M   | 15,45  | 74,24      | R\$ 92,77          | R\$ 1.433,29 | 0,70 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 15,45            | 100% | R\$ 1.433,29  |
| 6.1.3 | COMP 10 SJ4M    | Próprio | DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M   | 0      | 56,84      | R\$ 71,02          | R\$ -        | 0,00 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | -                | 0%   | R\$ -         |
| 6.1.4 | COMP 11 SJ4M    | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.                                             | M   | 14,82  | 59,18      | R\$ 73,95          | R\$ 1.095,93 | 0,54 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 14,82            | 100% | R\$ 1.095,93  |
| 6.2   |                 |         | CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                                                                                                                                             |     |        |            | R\$ 17.032,44      |              | 8,36 %   |            |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 17.032,44 |
| 6.2.1 | COMP 12 SJ4M    | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                  | UN  | 3      | 155,33     | R\$ 194,10         | R\$ 582,30   | 0,29 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 3,00             | 100% | R\$ 582,30    |
| 6.2.2 | 98084           | SINAPI  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                 | UN  | 1      | 5.454,56   | R\$ 6.816,01       | R\$ 6.816,01 | 3,35 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 1,00             | 100% | R\$ 6.816,01  |
| 6.2.3 | 98073           | SINAPI  | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                       | UN  | 1      | 5.103,37   | R\$ 6.377,17       | R\$ 6.377,17 | 3,13 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 1,00             | 100% | R\$ 6.377,17  |
| 6.2.4 | 98062           | SINAPI  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA                                              | UN  | 1      | 2.606,41   | R\$ 3.256,96       | R\$ 3.256,96 | 1,60 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 1,00             | 100% | R\$ 3.256,96  |
| 6.3   |                 |         | PLUVIAL                                                                                                                                                                                                          |     |        |            | R\$ 3.204,33       |              | 1,57 %   |            |     | 0,00        |                   |     | R\$ -       |                  |      | R\$ 3.204,33  |
| 6.3.1 | 89578           | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                          | M   | 43,2   | 25,72      | R\$ 32,13          | R\$ 1.388,01 | 0,68 %   |            | 0%  | R\$ -       | 0                 | 0%  | R\$ -       | 43,20            | 100% | R\$ 1.388,01  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

|           |                                                    |                      |               |                          |            |  |                         |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------|--|-------------------------|
| OBRA:     | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 | TABELA DE REFERENCIA | BDI NÃO DESON | 27/02/2025 a 11/04/2025  | 2º MEDIÇÃO |  | 27/02/2025 a 11/04/2025 |
|           |                                                    |                      |               | VALOR DA MEDIÇÃO         | 3º MEDIÇÃO |  | VALOR DO CONTRATO       |
|           |                                                    |                      |               | RS16.955,74              | 4º MEDIÇÃO |  | RS203.620,22            |
|           |                                                    |                      |               | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO |  | VALOR ACUMULADO         |
| LOCAL:    | JARDIM SANTA ROSA                                  | SINAPI 01/2024       | 24,96%        |                          | 6º MEDIÇÃO |  | RS16.955,74             |
| PROPR.:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                      |               | VALOR ACUMULADO          | 7º MEDIÇÃO |  | SALDO DE CONVÊNIO       |
| ÁREA (m²) | 288,20                                             |                      |               | RS 16.955,74             | 8º MEDIÇÃO |  | RS 186.664,48           |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item  | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total          | Peso (%) | 1º MEDIÇÃO |     |               | RESUMO DE MEDIÇÃO |     |               | SALDO DE MEDIÇÃO |      |                |
|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|----------------|----------|------------|-----|---------------|-------------------|-----|---------------|------------------|------|----------------|
|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |                    |                |          | QUANT      | (%) | PREÇO TOTAL   | QUANT             | (%) | PREÇO TOTAL   | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL    |
| 6.3.2 | 95695  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                                     | UN  | 24     | 46,52      | R\$ 58,13          | R\$ 1.395,12   | 0,69 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 24,00            | 100% | R\$ 1.395,12   |
| 6.3.3 | 91175  | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M   | 43,2   | 7,81       | R\$ 9,75           | R\$ 421,20     | 0,21 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 43,20            | 100% | R\$ 421,20     |
| 7     |        |        | ARQUITETÔNICO                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |            |                    | R\$ 140.512,89 |          |            |     | R\$ 16.537,03 |                   |     | R\$ 16.537,03 |                  |      | R\$ 123.975,86 |
| 7.1   |        |        | FECHAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |                    | R\$ 6.688,84   | 3,28 %   |            |     | 0,00          |                   |     | R\$ -         |                  |      | R\$ 6.688,84   |
| 7.1.1 | 87519  | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                 | m²  | 129,2  | 0,00       | R\$ -              | R\$ -          | 0,00 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 129,20           | 0%   | R\$ -          |
| 7.1.2 | 87775  | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                                                    | m²  | 92,12  | 40,43      | R\$ 50,52          | R\$ 4.653,90   | 2,29 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 92,12            | 100% | R\$ 4.653,90   |
| 7.1.3 | 87536  | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                      | m²  | 55,63  | 29,28      | R\$ 36,58          | R\$ 2.034,94   | 1,00 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 55,63            | 100% | R\$ 2.034,94   |
| 7.2   |        |        | PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                    | R\$ 39.845,41  | 19,57 %  |            |     | 0,00          |                   |     | R\$ -         |                  |      | R\$ 39.845,41  |
| 7.2.1 | 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                              | m²  | 850,64 | 2,45       | R\$ 3,06           | R\$ 2.602,94   | 1,28 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 850,64           | 100% | R\$ 2.602,94   |
| 7.2.2 | 88497  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                            | m²  | 411,66 | 12,90      | R\$ 16,11          | R\$ 6.631,84   | 3,26 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 411,66           | 100% | R\$ 6.631,84   |
| 7.2.3 | 96135  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017                                                                                                                                                               | m²  | 438,98 | 21,57      | R\$ 26,95          | R\$ 11.830,40  | 5,81 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 438,98           | 100% | R\$ 11.830,40  |
| 7.2.4 | 88489  | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                   | m²  | 411,66 | 9,12       | R\$ 11,39          | R\$ 4.688,80   | 2,30 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 411,66           | 100% | R\$ 4.688,80   |
| 7.2.5 | 88431  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014                                                                                                                                        | m²  | 438,98 | 17,43      | R\$ 21,78          | R\$ 9.560,89   | 4,70 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 438,98           | 100% | R\$ 9.560,89   |
| 7.2.6 | 87273  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                               | m²  | 64,4   | 56,30      | R\$ 70,35          | R\$ 4.530,54   | 2,22 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 64,40            | 100% | R\$ 4.530,54   |
| 7.3   |        |        | LAJES E FORROS                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            |                    | R\$ 19.328,02  | 9,49 %   |            |     | 0,00          |                   |     | R\$ -         |                  |      | R\$ 19.328,02  |
| 7.3.1 | 90406  | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                         | m²  | 28,9   | 37,25      | R\$ 46,54          | R\$ 1.345,00   | 0,66 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 28,90            | 100% | R\$ 1.345,00   |
| 7.3.2 | 88484  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                | m²  | 28,9   | 3,11       | R\$ 3,88           | R\$ 112,13     | 0,06 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 28,90            | 100% | R\$ 112,13     |
| 7.3.3 | 88496  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                              | m²  | 28,9   | 22,46      | R\$ 28,06          | R\$ 810,93     | 0,40 %   |            | 0%  | R\$ -         | 0                 | 0%  | R\$ -         | 28,90            | 100% | R\$ 810,93     |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

|           |                                                    |                      |               |                          |            |  |                         |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------|--|-------------------------|
| OBRA:     | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 | TABELA DE REFERENCIA | BDI NÃO DESON | 27/02/2025 a 11/04/2025  | 2º MEDIÇÃO |  | 27/02/2025 a 11/04/2025 |
| LOCAL:    | JARDIM SANTA ROSA                                  |                      |               | VALOR DA MEDIÇÃO         | 3º MEDIÇÃO |  | VALOR DO CONTRATO       |
| PROPR.:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | SINAPI 01/2024       |               | RS16.955,74              | 4º MEDIÇÃO |  | RS203.620,22            |
| ÁREA (m²) | 288,20                                             |                      | 24,96%        | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | 5º MEDIÇÃO |  | VALOR ACUMULADO         |
|           |                                                    |                      |               |                          | 6º MEDIÇÃO |  | RS16.955,74             |
|           |                                                    |                      |               | VALOR ACUMULADO          | 7º MEDIÇÃO |  | SALDO DE CONVÊNIO       |
|           |                                                    |                      |               | RS 16.955,74             | 8º MEDIÇÃO |  | RS 186.664,48           |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item  | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                        | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total         | Peso (%) | 1ª MEDIÇÃO |       |               | RESUMO DE MEDIÇÃO |      |               | SALDO DE MEDIÇÃO |      |               |
|-------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|---------------|----------|------------|-------|---------------|-------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
|       |                 |         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |                    |               |          | QUANT      | (%)   | PREÇO TOTAL   | QUANT             | (%)  | PREÇO TOTAL   | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL   |
| 7.3.4 | 88488           | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023                                                                                                               | m²  | 28,9   | 10,74      | R\$ 13,42          | R\$ 387,83    | 0,19 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 28,90            | 100% | R\$ 387,83    |
| 7.3.5 | 96116           | SINAPI  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS                                                                          | m²  | 240,8  | 49,92      | R\$ 62,38          | R\$ 15.021,10 | 7,38 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 240,80           | 100% | R\$ 15.021,10 |
| 7.3.6 | 96121           | SINAPI  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 08/2023                                                                                                                   | M   | 147,02 | 8,99       | R\$ 11,23          | R\$ 1.651,03  | 0,81 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 147,02           | 100% | R\$ 1.651,03  |
| 7.4   |                 |         | PISOS E CALÇADAS                                                                                                                                                                                 |     |        |            | RS 34.942,88       | 17,16 %       |          |            |       | 14.221,90     |                   |      | RS 14.221,90  |                  |      | RS 20.720,98  |
| 7.4.1 | 94990           | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022                                                  | m³  | 2,02   | 674,92     | R\$ 843,38         | R\$ 1.703,62  | 0,84 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 2,02             | 100% | R\$ 1.703,62  |
| 7.4.2 | 87700           | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_ 07/2021 | m²  | 269,7  | 44,02      | R\$ 55,00          | R\$ 14.833,50 | 7,28 %   | 258,58     | 95,9% | R\$ 14.221,90 | 258,58            | 96%  | R\$ 14.221,90 | 11,12            | 4%   | R\$ 611,60    |
| 7.4.3 | 87251           | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023_PE                                              | m²  | 269,7  | 44,94      | R\$ 56,15          | R\$ 15.143,65 | 7,44 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 269,70           | 100% | R\$ 15.143,65 |
| 7.4.4 | 88649           | SINAPI  | RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 02/2023                                                                                               | M   | 161,27 | 7,01       | R\$ 8,75           | R\$ 1.411,11  | 0,69 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 161,27           | 100% | R\$ 1.411,11  |
| 7.4.5 | COMP 13 SJ4M    | Próprio | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                                                                                                                                                   | M²  | 33,68  | 13,30      | R\$ 16,61          | R\$ 559,42    | 0,27 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 33,68            | 100% | R\$ 559,42    |
| 7.4.6 | 101094          | SINAPI  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020                                                                                                      | M   | 7,25   | 142,57     | R\$ 178,15         | R\$ 1.291,58  | 0,63 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 7,25             | 100% | R\$ 1.291,58  |
| 7.5   |                 |         | COBERTURA                                                                                                                                                                                        |     |        |            | RS 20.058,43       | 9,85 %        |          |            |       | 2.315,13      |                   |      | RS 2.315,13   |                  |      | RS 17.743,30  |
| 7.5.1 | 94231           | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                             | M   | 30,3   | 44,91      | R\$ 56,11          | R\$ 1.700,13  | 0,83 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 30,30            | 100% | R\$ 1.700,13  |
| 7.5.2 | 94228           | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                  | M   | 34,3   | 75,28      | R\$ 94,06          | R\$ 3.226,25  | 1,58 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 34,30            | 100% | R\$ 3.226,25  |
| 7.5.3 | 94207           | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019        | m²  | 259,82 | 39,48      | R\$ 49,33          | R\$ 12.816,92 | 6,29 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 259,82           | 100% | R\$ 12.816,92 |
| 7.5.4 | COMP EST01 SJ4M | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA, COM VÃO DE 15M, UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM AÇO ASTM A36, CONFORME PROJETO. REF.: SIURB - SP - CÓDIGO 15505               | M²  | 0      | 1.598,82   | R\$ 1.997,88       | R\$ -         | 0,00 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | -                | 0%   | R\$ -         |
| 7.5.5 | 92580           | SINAPI  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                 | m²  | 49,82  | 37,19      | R\$ 46,47          | R\$ 2.315,13  | 1,14 %   | 49,82      | 100%  | R\$ 2.315,13  | 49,82             | 100% | R\$ 2.315,13  | -                | 0%   | R\$ -         |
| 7.6   |                 |         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                       |     |        |            | RS 19.649,31       | 9,65 %        |          |            |       | 0,00          |                   |      | RS -          |                  |      | RS 19.649,31  |
| 7.6.1 | 94569           | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                            | m²  | 1,38   | 516,45     | R\$ 645,35         | R\$ 890,58    | 0,44 %   |            | 0%    | R\$ -         | 0                 | 0%   | R\$ -         | 1,38             | 100% | R\$ 890,58    |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    |              |          | 27/02/2025 a 11/04/2025 |     |             | 2º MEDIÇÃO               |           | 27/02/2025 a 11/04/2025 |                  |      |                   |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------------|------|-------------------|--|--|
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    |              |          | VALOR DA MEDIÇÃO        |     |             | 3º MEDIÇÃO               |           | VALOR DO CONTRATO       |                  |      |                   |  |  |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    |              |          | BDI NÃO DESON           |     |             | RS16.955,74              |           |                         | RS203.620,22     |      |                   |  |  |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    |              |          |                         |     |             | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |           |                         | 5º MEDIÇÃO       |      | VALOR ACUMULADO   |  |  |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |              |          | 24,96%                  |     |             | VALOR ACUMULADO          |           |                         | 7º MEDIÇÃO       |      | SALDO DE CONVÊNIO |  |  |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    |              |          |                         |     |             | RS 16.955,74             |           |                         | 8º MEDIÇÃO       |      | RS 186.664,48     |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    |              |          |                         |     |             |                          |           |                         |                  |      |                   |  |  |
| Item                                               | Código                                             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                          | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) | 1ºMEDIÇÃO               |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO        |           |                         | SALDO DE MEDIÇÃO |      |                   |  |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    |              |          | QUANT                   | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT                    | (%)       | PREÇO TOTAL             | QUANT            | (%)  | PREÇO TOTAL       |  |  |
| 7.6.2                                              | 94573                                              | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²  | 6,48   | 309,71               | R\$ 387,01         | R\$ 2.507,82 | 1,23 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 6,48             | 100% | RS 2.507,82       |  |  |
| 7.6.3                                              | 100674                                             | SINAPI  | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                              | m²  | 2,7    | 557,65               | R\$ 696,83         | R\$ 1.881,44 | 0,92 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 2,70             | 100% | RS 1.881,44       |  |  |
| 7.6.4                                              | 94570                                              | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²  | 1,8    | 268,11               | R\$ 335,03         | R\$ 603,05   | 0,30 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 1,80             | 100% | RS 603,05         |  |  |
| 7.6.5                                              | 90795                                              | SINAPI  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                   | UN  | 1      | 629,41               | R\$ 786,51         | R\$ 786,51   | 0,39 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 1,00             | 100% | RS 786,51         |  |  |
| 7.6.6                                              | 90796                                              | SINAPI  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                   | UN  | 2      | 634,62               | R\$ 793,02         | R\$ 1.586,04 | 0,78 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 2,00             | 100% | RS 1.586,04       |  |  |
| 7.6.7                                              | 90797                                              | SINAPI  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                   | UN  | 4      | 639,86               | R\$ 799,56         | R\$ 3.198,24 | 1,57 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 4,00             | 100% | RS 3.198,24       |  |  |
| 7.6.8                                              | 90831                                              | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                   | UN  | 3      | 127,65               | R\$ 159,51         | R\$ 478,53   | 0,24 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 3,00             | 100% | RS 478,53         |  |  |
| 7.6.9                                              | 90830                                              | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                    | UN  | 4      | 144,81               | R\$ 180,95         | R\$ 723,80   | 0,36 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 4,00             | 100% | RS 723,80         |  |  |
| 7.6.10                                             | 100702                                             | SINAPI  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019                                                                   | m²  | 11,55  | 384,90               | R\$ 480,97         | R\$ 5.555,20 | 2,73 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 11,55            | 100% | RS 5.555,20       |  |  |
| 7.6.11                                             | COMP 14 SJ4M                                       | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                  | M²  | 24,78  | 16,58                | R\$ 20,71          | R\$ 513,19   | 0,25 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 24,78            | 100% | RS 513,19         |  |  |
| 7.6.12                                             | 100749                                             | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE                           | m²  | 42,82  | 17,29                | R\$ 21,60          | R\$ 924,91   | 0,45 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | 42,82            | 100% | RS 924,91         |  |  |
| 7.6.13                                             | 93186                                              | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                    | M   | 0      | 69,50                | R\$ 86,84          | R\$ -        | 0,00 %   |                         | 0%  | RS -        | 0                        | 0%        | RS -                    | -                | 0%   | RS -              |  |  |
|                                                    |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    |              |          |                         |     |             |                          |           |                         |                  |      |                   |  |  |
| TOTAL DA PLANILHA                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    | 203.620,22   |          |                         |     | 16.955,74   |                          | 16.955,74 |                         | 186.664,48       |      |                   |  |  |
| %                                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                    | 100,00%      |          |                         |     | 8,33%       |                          | 8,33%     |                         | 91,67%           |      |                   |  |  |

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 11 de Abril de 2025.

|                                                    |                                                    |       |           |     |        |                      |                    |       |               |                          |     |             |                   |     |             |                         |     |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------|----------------------|--------------------|-------|---------------|--------------------------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|-------------------------|-----|-------------|
| ESTADO DE MATO GROSSO                              |                                                    |       |           |     |        |                      |                    |       |               | 27/02/2025 a 11/04/2025  |     |             | 2ª MEDIÇÃO        |     |             | 27/02/2025 a 11/04/2025 |     |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |                                                    |       |           |     |        |                      |                    |       |               | VALOR DA MEDIÇÃO         |     |             | 3ª MEDIÇÃO        |     |             | VALOR DO CONTRATO       |     |             |
|                                                    |                                                    |       |           |     |        |                      |                    |       |               | RS16.955,74              |     |             | 4ª MEDIÇÃO        |     |             | RS203.620,22            |     |             |
| OBRA:                                              | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |       |           |     |        | TABELA DE REFERENCIA |                    |       | BDI NÃO DESON | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |     |             | 5ª MEDIÇÃO        |     |             | VALOR ACUMULADO         |     |             |
| LOCAL:                                             | JARDIM SANTA ROSA                                  |       |           |     |        |                      |                    |       |               | SINAPI 01/2024           |     |             | 6ª MEDIÇÃO        |     |             | RS16.955,74             |     |             |
| PROPR.:                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |       |           |     |        | SINAPI 01/2024       |                    |       | 24,96%        | VALOR ACUMULADO          |     |             | 7ª MEDIÇÃO        |     |             | SALDO DE CONVÊNIO       |     |             |
| ÁREA (m²):                                         | 288,20                                             |       |           |     |        |                      |                    |       |               | RS 16.955,74             |     |             | 8ª MEDIÇÃO        |     |             | RS 186.664,48           |     |             |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                              |                                                    |       |           |     |        |                      |                    |       |               |                          |     |             |                   |     |             |                         |     |             |
|                                                    |                                                    |       |           |     |        |                      |                    |       |               | 1ªMEDIÇÃO                |     |             | RESUMO DE MEDIÇÃO |     |             | SALDO DE MEDIÇÃO        |     |             |
| Item                                               | Código                                             | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit           | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)      | QUANT                    | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT             | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT                   | (%) | PREÇO TOTAL |

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 16.955,74 (Dezesseis mil, Novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Luiz Guilherme Cadore Silva  
Engenheiro Civil / Fiscal de  
CREA-MT 041303