

ESTADO DE MATO GROSSO						PERÍODO DA MEDIÇÃO		1ª MEDIÇÃO	R\$106.163,48	PERÍODO DA MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS						16/10/2024 a 29/11/2024		2ª MEDIÇÃO		16/10/2024 a 29/11/2024
						VALOR DA MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		REFERÊNCIA	BDI DESON	BDI NÃO DES	R\$106.163,48		4ª MEDIÇÃO		R\$948.557,80
LOCAL:	JARDIM RONDON - PARTE II			28,32%	22,20%	VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR		5ª MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		SINAPI 03/2022 SICRO	DIFERENCIADO	DIFERENCIADO	R\$0,00		6ª MEDIÇÃO		R\$106.163,48
ÁREA (m²):	14.131,44		01/2022 ANP	15,00%	15,00%	VALOR ACUMULADO		7ª MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO
						R\$ 106.163,48		8ª MEDIÇÃO		R\$ 842.394,32
								9ª MEDIÇÃO		
								10ª MEDIÇÃO		
								11ª MEDIÇÃO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT. REMANESCENTE	SISTEMA NÃO DESONERADO			1ª MEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
						PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	-	814,62	995,47	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
1.2	COMP 01	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PLACA DE OBRA	M2	-	302,70	369,90	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
1.3	COMP 01	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PLACA DE CONVENIO	M2	-	302,70	369,90	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
			TOTAL DO ITEM					-			-			-			-
2			ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA														
2.1	COPOSIÇÃO 14	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	0,54	46.803,00	57.193,27	30.884,36		0%	-	0	0%	0	0,54	100,00%	30.884,36
			TOTAL DO ITEM					30.884,36			-			-			30.884,36
3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS														
3.1			MOVIMENTO DE TERRA														
3.1.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	64,98	5,00	6,11	397,02		0%	-	0	0%	0	64,98	100,00%	397,02
3.1.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	-	5,00	6,11	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.1.3	101576	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	-	32,37	39,56	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.1.4	106323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	-	110,50	135,03	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.1.5	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	-	8,91	10,89	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.1.6	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	-	6,20	7,58	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
			TOTAL DO ITEM					397,02			0,00			0,00			397,02
3.2			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS														
3.2.1	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	148,40	181,34	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.2.2	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	265,25	324,14	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.2.3	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	404,35	494,12	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.2.4	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	500,71	611,87	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
			TOTAL DO ITEM					0,00			0,00			0,00			0,00
3.3			ELEMENTOS AUXILIARES														
3.3.1	2003680	SICRO	Poço de visita - PVI 02 - arcia e brita comerciais - TUBO 600	UND	-	1.724,99	2.107,94	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.3.2	2003682	SICRO	Poço de visita - PVI 03 - arcia e brita comerciais - TUBO 800	UND	-	1.975,09	2.413,56	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-

ESTADO DE MATO GROSSO						PERÍODO DA MEDIÇÃO		1ª MEDIÇÃO	R\$106.163,48	PERÍODO DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS						16/10/2024 a 29/11/2024		2ª MEDIÇÃO		16/10/2024 a 29/11/2024	
						VALOR DA MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					REFERÊNCIA	BDI DESON	BDI NÃO DES	4ª MEDIÇÃO		R\$948.557,80
LOCAL:	JARDIM RONDON - PARTE II						28,32%	22,20%	5ª MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO
PROPR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS						DIFERENCIADO	DIFERENCIADO	6ª MEDIÇÃO		R\$106.163,48
ÁREA (m²):	14.131,44						15,00%	15,00%	7ª MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO
									8ª MEDIÇÃO		R\$ 842.394,32
									9ª MEDIÇÃO		
									10ª MEDIÇÃO		
								11ª MEDIÇÃO			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	PONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT. REMANESCENTE	SISTEMA NÃO DESONERADO			1ª MEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
						PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
3.3.3	2003684	SICRO	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais - TUBO 1000	UND	-	2.374,67	2.901,85	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.3.4	COPOSIÇÃO 16	SICRO	CAIXA PARA POÇO DE VISTA - DUPLO RETANGULAR PARA TUBO DE 1000 mm, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS.	UND	-	5.590,11	6.831,11	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.3.5	98051	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	7,00	832,04	1.016,75	7.117,25		0%	-	0	0%	0	7,00	100,00%	7.117,25
3.3.6	COPOSIÇÃO 17	SINAPI	TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.	UND	7,00	250,28	305,84	2.140,88		0%	-	0	0%	0	7,00	100,00%	2.140,88
3.3.7	97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	12,00	1.408,89	1.721,66	20.659,92		0%	-	0	0%	0	12,00	100,00%	20.659,92
3.3.8	97948	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	10,00	2.816,31	3.441,53	34.415,30		0%	-	0	0%	0	10,00	100,00%	34.415,30
3.3.9	2003463	SICRO	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais - 2 TUBO 1000 mm	UND	-	3.088,97	3.774,72	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
3.4			TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO					64.333,35			-						64.333,35
3.4.1	COPOSIÇÃO 15	SINAPI	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FLAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES	M	-	2,62	3,20	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
4.0			TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO EM TSD					0,00			0,00			0,00			0,00
4.1			TERRAPLENAGEM														
4.1.1	COPOSIÇÃO 12	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	-	1,73	2,11	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
4.1.2	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1,80	2,20	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
4.2			TOTAL DO ITEM AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO					0,00			0,00			0,00			0,00
4.2.1	ANP	COTAÇÃO ANP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CM-30 (Kg/m³)	T	5,12	5.682,860	6.535,29	33.460,68		0%	-	0	0%	0	5,12	100,00%	33.460,68
4.2.2	ANP	COTAÇÃO ANP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 2C (Kg/m³)	T	13,77	3.062,770	3.522,19	48.500,55		0%	-	0	0%	0	13,77	100,00%	48.500,55
								81.961,23			0,00			0,00			81.961,23
4.3			PAVIMENTAÇÃO														
4.3.1	COMP 03	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	-	1,88	2,30	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
4.3.2	COPOSIÇÃO 13	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	886,02	3,11	3,80	3.366,87		0%	-	0	0%	0	886,02	100,00%	3.366,87
4.3.3	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.506,23	1,80	2,20	3.313,70		0%	-	0	0%	0	1.506,23	100,00%	3.313,70
4.3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	443,03	0,73	0,89	394,29		0%	-	0	0%	0	443,03	100,00%	394,29
4.3.5	COMPOSIÇÃO 07	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	886,02	7,01	8,57	7.593,19		0%	-	0	0%	0	886,02	100,00%	7.593,19
4.3.6	COMPOSIÇÃO 07	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	-	7,01	8,57	-		0%	-	0	0%	0	-	0,00%	-
4.3.7	COMP 06	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO SEM EMULSAO CM-30	M2	3.932,27	0,35	0,43	1.690,87		0%	-	0	0%	0	3.932,27	100,00%	1.690,87
4.3.8	COMP 04	SINAPI	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M2	3.932,27	7,38	9,02	35.469,07		0%	-	0	0%	0	3.932,27	100,00%	35.469,07

ESTADO DE MATO GROSSO						PERÍODO DA MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO	R\$106.163,48	PERÍODO DA MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS						16/10/2024 a 29/11/2024	2ª MEDIÇÃO		16/10/2024 a 29/11/2024
						VALOR DA MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
						R\$106.163,48	4ª MEDIÇÃO		R\$948.557,80
						VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR	5ª MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO
						R\$0,00	6ª MEDIÇÃO		R\$106.163,48
						VALOR ACUMULADO	7ª MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO
						R\$ 106.163,48	8ª MEDIÇÃO		R\$ 842.394,32
							9ª MEDIÇÃO		
							10ª MEDIÇÃO		
							11ª MEDIÇÃO		

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL:	JARDIM RONDON - PARTE II
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
ÁREA (m²):	14.131,44

REFERÊNCIA	BDI DESON	BDI NÃO DES
SINAPI 03/2022 SICRO	28,32%	22,20%
01/2022 ANP	15,00%	15,00%
12/2021		

VALOR DA MEDIÇÃO	R\$106.163,48
VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR	R\$0,00
VALOR ACUMULADO	R\$ 106.163,48

VALOR DO CONTRATO	R\$948.557,80
VALOR ACUMULADO	R\$106.163,48
SALDO DE CONVÊNIO	R\$ 842.394,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT. REMANESCENTE	SISTEMA NÃO DESONERADO			QUANT	1ª MEDIÇÃO		RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
						PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI		(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
4.3.9	COMP 05	SINAPI	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	3.932,27	1,41	1,72	6.763,50		0%	-	0	0%	0	3.932,27	100,00%	6.763,50
4.3.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	566,70	0,45	0,52	294,68		0%	-	0	0%	0	566,70	100,00%	294,68
4.3.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.891,31	0,45	0,52	2.023,48		0%	-	0	0%	0	3.891,31	100,00%	2.023,48
4.3.12	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.268,60	0,45	0,52	2.739,67		0%	-	0	0%	0	5.268,60	100,00%	2.739,67
4.3.13	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.913,24	0,60	0,73	13.076,66		0%	-	0	0%	0	17.913,24	100,00%	13.076,66
TOTAL DO ITEM								76.725,98			0,00			0,00			76.725,98
4.4			OBRAS COMPLEMENTARES														
4.4.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.878,19	45,75	55,91	216.829,60	1047,82	27%	58.583,62	1047,82	27%	58583,62	2.830,37	137,02%	158.245,98
4.4.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	264,53	47,62	58,19	15.393,00		0%	-	0	0%	0	264,53	100,00%	15.393,00
4.4.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2.097,13	4,20	5,13	10.758,27	471,519	22%	2.418,89	471,519	22%	2418,89	1.625,61	129,01%	8.339,38
4.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	443,23	598,00	730,76	323.894,75	61,80	14%	45.160,97	61,8	14%	45160,97	381,43	116,20%	278.733,78
TOTAL DO ITEM								566.875,62			106.163,48			106.163,48			460.712,14
4.5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA														
4.5.1	COMPOSIÇÃO 08	SINAPI	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	94,00	132,64	162,09	15.236,46		0%	-	0	0%	0	94,00	100,00%	15.236,46
4.5.2	COMPOSIÇÃO 09	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,83	425,14	519,52	8.743,52		0%	-	0	0%	0	16,83	100,00%	8.743,52
4.5.3	COMPOSIÇÃO 09	SINAPI	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I- NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	M2	5,29	425,14	519,52	2.748,26		0%	-	0	0%	0	5,29	100,00%	2.748,26
4.5.4	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FADAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	1.494,24	55,12	67,36	100.652,00		0%	-	0	0%	0	1.494,24	100,00%	100.652,00
TOTAL DO ITEM								127.380,24			0,00			0,00			127.380,24
TOTAL DA PLANILHA								948.557,80			106.163,48			106.163,48			842.394,32
% Medição								100%			11,19%			11,19%			89%

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 29 DE NOVEMBRO de 2024


 LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL DE ORBAS
 CREA MT 041303

Luiz Guilherme Cadore Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 041303