



ONO EMPREENDIMENTOS - ME

CNPJ: 40.553.092/0001-51

OBRA: Pavimentação asfáltica urbana - Loteamento Popular
Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Local: Avenida Luiz Barbosa, Rua Niterói, Rua Rondônia, Rua Brasília e Rua Cáceres
Data Base: 27 de Fevereiro de 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

RESUMO DO ORÇAMENTO		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,100.33
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,664.17
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	42,309.00
4.0	TERRAPLANAGEM	849.56
5.0	PAVIMENTAÇÃO	278,217.07
6.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	54,979.53
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	149,587.68
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	#VALUE!
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	51,110.26
10.0	DRENAGEM PROFUNDA	84,576.37
TOTAL		#VALUE!

São José dos Quat

Engº Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA - MT 047573

BDI: 22,23%
BOLETIM:
SICRO: DEZ/23
SINAPI: OUT/23

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

tro Marcos, 02 de Agosto de 2024.



Obra: Pavimentação asfáltica
Proprietário: Prefeitura Municipal
Local: Avenida Luiz Barbosa, Rua Niterói

De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	BDI	CUSTO OBRA
		(%)	R\$	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.31		
1.1	Administração Central	4.01		
1.2	Seguro e Garantia	0.80		
1.3	Riscos	1.27		
1.4	Despesas Financeiras	1.23		
2.0	LUCRO	7.40		
2.1	Lucro Operacional	7.40		
3.0	TRIBUTOS	5.65		
3.1	PIS	0.65		
3.2	COFINS	3.00		
3.3	ISSqn	2.00		
3.4	CPRB	0.00		
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.				
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		22.23%		

Formula para o calculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Administração Central (AC)

Seguro e Garantia (S e G)

Riscos (R)

Despesas Financeiras (DF)

Lucro/ Remuneração (L)

Tributos (I = Pis + Cofins + ISSqn + CPRB)

São José dos Quatro Marcos, 02 de Agosto de 2024.

Engº Yuri Bispo Neves Vuolo

CREA - MT 047573

Política urbana - Loteamento Popular
 Bairro de São José dos Quatro Marcos
 Aterro, Rua Rondônia, Rua Brasília e Rua Cáceres

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO										PERÍODO DA MEDIÇÃO		1ª MEDIÇÃO	R\$118.632,94	PERÍODO DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										13/06/2025 a 21/07/2025		2ª MEDIÇÃO		13/06/2025 a 21/07/2025	
										VALOR DA MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	
										R\$118.632,94		4ª MEDIÇÃO		#VALUE!	
										VALOR ACUMULADO ANTERIOR		5ª MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO	
										VALOR ACUMULADO		6ª MEDIÇÃO		R\$118.632,94	
										R\$ 118,632.94		7ª MEDIÇÃO		SALDO DE CONVENIO	
												8ª MEDIÇÃO		#VALUE!	

BOLETIM	CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
SINAPI	100947	SERVIÇO	8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	586,57	2,00	2,44	1,431.23		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	2,00	100.00%	1,431.23
SINAPI	100948	SERVIÇO	8.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKKM). AF 07/2020	TKKM	1270,91	0,79	0,96	#VALUE!		#VALUE!	R\$ -	0	#VALUE!	R\$ -	0,79	#VALUE!	#VALUE!
				BRITA				-										
SINAPI	95876	SERVIÇO	8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	3,876.84	1,89	2,30	8,916.73		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	1,89	100.00%	8,916.73
SINAPI	93593	SERVIÇO	8.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF 07/2020	M³XKM	10,855.15	0,76	0,92	9,986.73		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	0,76	100.00%	9,986.73
			9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				-	51,110.26			-			-			51,110.26
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				-				-			-			
SICRO	5213400	SERVIÇO	9.1	PINTURA DE FADIA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	252,55	26,58	32,48	8,202.82		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	26,58	100.00%	8,202.82
SICRO	5213404	SERVIÇO	9.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	154,70	38,54	47,10	7,286.37		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	38,54	100.00%	7,286.37
				SINALIZAÇÃO VERTICAL				-				-			-			
				PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA				-				-			-			
SICRO	5213444	SERVIÇO	9.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RI LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UNID	15,00	219,95	268,84	4,032.60		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	219,95	100.00%	4,032.60
SICRO	5213855	SERVIÇO	9.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RI - LADO DE 0,248 M	UNID	15,00	352,57	430,94	6,464.10		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	352,57	100.00%	6,464.10
SICRO	5213440	SERVIÇO	9.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UNID	14,00	219,90	268,78	3,762.92		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	219,90	100.00%	3,762.92
SICRO	5213863	SERVIÇO	9.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UNID	14,00	392,03	479,17	6,708.38		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	392,03	100.00%	6,708.38
SICRO	5213864	SERVIÇO	9.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UNID	10,00	219,94	268,82	2,688.20		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	219,94	100.00%	2,688.20
SICRO	5213863	SERVIÇO	9.8	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UNID	10,00	392,03	479,17	4,791.70		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	392,03	100.00%	4,791.70
				PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO				-				-			-			
SICRO	5213571	SERVIÇO	9.9	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	7,92	440,44	538,34	4,263.65		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	440,44	100.00%	4,263.65
SICRO	5216111	SERVIÇO	9.10	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	24,00	99,19	121,23	2,909.52		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	99,19	100.00%	2,909.52
			10.0	DRENAÇÃO PROFUNDA				-	84,576.37			74,814.23			74,814.23			9,762.14
				LIGAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS				-				-			-			
SINAPI	90084	SERVIÇO	10.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M³), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M²	307,61	9,10	11,12	3,420.62	307,61	100.00%	R\$ 3,420.62	307,61	100.00%	R\$ 3,420.62	298,51	0.00%	-
SINAPI	101625	SERVIÇO	10.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M²	15,34	183,93	224,81	3,448.58	15,34	100.00%	R\$ 3,448.58	15,34	100.00%	R\$ 3,448.58	168,59	0.00%	-
SINAPI	92219	SERVIÇO	10.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	47,70	158,84	194,15	9,260.95	47,7	100.00%	R\$ 9,260.95	47,7	100.00%	R\$ 9,260.95	111,14	0.00%	-
SINAPI	92223	SERVIÇO	10.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	85,00	448,38	548,05	46,584.25	85	100.00%	R\$ 46,584.25	85	100.00%	R\$ 46,584.25	363,38	0.00%	-
SINAPI	93368	SERVIÇO	10.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M²	209,43	16,16	19,75	4,136.24	209,43	100.00%	R\$ 4,136.24	209,43	100.00%	R\$ 4,136.24	193,27	0.00%	-
				DISPOSITIVOS				-				-			-			
SICRO	2003618	SERVIÇO	10.5	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	unid	6,00	874,73	1,069,18	6,415.08		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	874,73	100.00%	6,415.08
SICRO	2003682	SERVIÇO	10.6	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	unid	2,00	2,160,02	2,640,19	5,280.38	2	100.00%	R\$ 5,280.38	2	100.00%	R\$ 5,280.38	2,158,02	0.00%	-
SICRO	2003714	SERVIÇO	10.7	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	unid	2,00	1,369,17	1,673,53	3,347.06		0.00%	R\$ -	0	0.00%	R\$ -	1,369,17	100.00%	3,347.06
SICRO	2003455	SERVIÇO	10.8	Dissipador de energia - DEB 04 - areia brita e pedra de mão comerciais	unid	1,00	1,857,90	2,270,91	2,270.91	1	100.00%	R\$ 2,270.91	1	100.00%	R\$ 2,270.91	1,856,90	0.00%	-
				TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAÇÃO				-				-			-			
SINAPI	100952	SERVIÇO	10.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNICÍPIO, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	133,00	2,54	3,10	412,30	133	100.00%	R\$ 412,30	133	100.00%	R\$ 412,30	130,46	0.00%	-
TOTAL									#VALUE!	R\$		118,632.94	R\$		118,632.94	#VALUE!		
%									100%	#VALUE!			#VALUE!			#VALUE!		

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 21 de julho de 2025.

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 118.632,94 (Cento e dezoito mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Luiz Guilherme Cadore Silva
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA-MT 041303



ONO EMPREENDIMENTOS - ME

CNPJ: 40.553.092/0001-51

OBRA: Pavimentação asfáltica urbana - Loteamento Popular
Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Local: Avenida Luiz Barbosa, Rua Niterói, Rua Rondônia, Rua Brasília e Rua Cáceres
Data Base: 27 de Fevereiro de 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,100.33	#VALUE!	2,178.91	23.94%	2,178.91	23.94%	2,178.91
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,664.17	#VALUE!	23,445.79	103.45%		0.00%	-
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	42,309.00	#VALUE!	20,668.19	48.85%	-	0.00%	-
4.0	TERRAPLANAGEM	849.56	#VALUE!	792.13	93.24%	-	0.00%	-
5.0	PAVIMENTAÇÃO	278,217.07	#VALUE!	-	0.00%	41,505.98	14.92%	235,200.57
6.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	54,979.53	#VALUE!	-	0.00%	8,259.46	15.02%	46,803.61
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	149,587.68	#VALUE!	-	0.00%	146,510.98	97.94%	-
8.0	PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!	-	#VALUE!	159,587.60
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	51,110.26	#VALUE!	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	DRENAGEM PROFUNDA	84,576.37	#VALUE!	-	0.00%	87,785.39	103.79%	-
TOTAL		#VALUE!	#VALUE!	47,085.02	#VALUE!	286,240.72	#VALUE!	443,770.69
				47,085.02	4.92%	333,325.74	#VALUE!	777,096.43

São J

Eng° Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA - MT 047573

BDI: 22,23%

BOLETIM:

SICRO: DEZ/23

SINAPI: OUT/23

	120 DIAS		TOTAL (%)
	Valor (R\$)	%	
%			
23.94%	2,178.91	23.94%	95.77%
0.00%	-	0.00%	103.45%
0.00%	20,668.19	48.85%	97.70%
0.00%	-	0.00%	93.24%
84.54%	-	0.00%	99.46%
85.13%	-	0.00%	100.15%
0.00%	-	0.00%	97.94%
#VALUE!	106,391.74	#VALUE!	#VALUE!
0.00%	51,114.12	100.01%	100.01%
0.00%	-	0.00%	103.79%
#VALUE!	180,352.95	#VALUE!	#VALUE!
#VALUE!	957,449.38	#VALUE!	

osé dos Quatro Marcos, 02 de Agosto de 2024.