

ESTADO DE MATO GROSSO																								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS																								
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO																		TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO / 2021 SICRO ABRIL / 2021 (Não desonerado)					
LOCAL:	CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA																							
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS																							
CONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS		SERVIÇOS A EXECUTAR																				
		SERVIÇOS		30		60		90		120		150		180		210		240		Acumulado				
		R\$	%	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	Item	R\$	%			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.984,00	2,09%		0,00%		0,00%		0,00%	18.984,00	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	18.984,00	100,00%			
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	28.984,63	3,19%	615,33	2,12%	7.443,02	25,68%	4.368,43	15,07%	2.107,22	7,27%	3.724,47	12,85%	5.017,13	17,31%	4.328,21	14,93%	1.380,82	4,76%	28.984,63	100,00%			
3.0	PONTE CORREGO AGUA CLARAS																							
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																							
3.2	ATERRO DE ALAS																							
3.3	INFRAESTRUTURA																							
3.4	MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS	10.567,35	1,16%	10.567,35	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	10.567,35	100,00%			
3.5	SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA	219.210,20	24,11%		0,00%	219.210,20	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	219.210,20	100,00%			
3.6	SUPERESTRUTURA - LAJES	132.672,27	14,59%		0,00%		0,00%	132.672,27	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	132.672,27	100,00%			
3.7	TRANSPORTES DE MATERIAIS	14.959,86	1,65%	8.120,58	54,28%	6.839,28	45,72%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	14.959,86	100,00%			
3.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.057,90	2,43%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	22.057,90	100,00%	22.057,90	100,00%			
4.0	PONTE CORREGO RAIZAMA																							
4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.110,15	0,67%		0,00%		0,00%		0,00%	6.110,15	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6.110,15	100,00%			
4.2	ATERRO DE ALAS	3.814,53	0,42%		0,00%		0,00%		0,00%	3.814,53	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.814,53	100,00%			
4.3	INFRAESTRUTURA	22.230,72	2,44%		0,00%		0,00%		0,00%	22.230,72	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	22.230,72	100,00%			
4.4	MESOESTRUTURA - CORTINAS E ALAS	113.114,57	12,44%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	113.114,57	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	113.114,57	100,00%			
4.5	SUPERESTRUTURA - LONGARINAS + TRANSVERSINA	147.895,46	16,27%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	147.895,46	100,00%		0,00%		0,00%	147.895,46	100,00%			
4.6	SUPERESTRUTURA - LAJES	131.450,75	14,46%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	131.450,75	100,00%		0,00%	131.450,75	100,00%			
4.7	TRANSPORTES DE MATERIAIS	17.336,50	1,91%		0,00%		0,00%		0,00%	12.858,40	74,17%		0,00%	4.478,10	25,83%		0,00%		0,00%	17.336,50	100,00%			
4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.878,61	2,19%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	19.878,61	100,00%	19.878,61	100,00%			
	TOTAL GERAL	909.267,50	100,02%	19.303,26	2,12%	233.492,50	25,68%	137.040,70	15,07%	66.105,02	7,27%	116.839,04	12,85%	157.390,69	17,31%	135.778,96	14,93%	43.317,33	4,76%	909.267,50	100,0%			
	TOTAL ACUMULADO	909.267,50	100,02%	19.303,26	2,12%	252.795,76	27,80%	389.836,46	42,87%	455.941,48	50,14%	572.780,52	62,99%	730.171,21	80,30%	865.950,17	95,24%	909.267,50	100,00%	909.267,50	100,0%			

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303