

Especificação	Realização					Fonte de Recurso	Previsão de Término
	Valor Executado	(%)	Valor a Executar	Soma Total da Obra	(%)		
ACADEMIA DA SAÚDE Jd. Zeferino II	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 88.106,51	R\$ 88.106,51	100,00%	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE Emenda: Dep. Wellington Fagundes	Indefinido
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 133.501,56	24,90%	R\$ 402.616,52	R\$ 536.118,08	75,10%	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE Emenda - Dep. Valtenir Pereira	Indefinido
RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL Jd. Popular II	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 306.000,00	R\$ 306.000,00	100,00%	SECRETARIA ESTADO CIDADES	Indefinido problemas no repasse.
REFORMA DA PRAÇA BANDEIRANTES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	100,00%	SECRETARIA ESTADO CIDADES	Indeterminado problemas no repasse.
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 236.112,42	78,57%	R\$ 64.409,55	R\$ 300.521,97	21,43%	SECRETARIA ESTADO CIDADES	Indefinido
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BARRA CLARA	R\$ 87.897,85	16,85%	R\$ 433.754,78	R\$ 521.652,63	83,15%	MINISTÉRIO DO ESPORTE	Indefinido
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 2 Obra de Infra-Estrutura; Construção Pró-Infância Bairro: Jardim Popular	R\$ 746.656,78	58,58%	R\$ 527.909,68	R\$ 1.274.566,46	41,42%	FNDE	Indefinido
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA "COMUNIDADE BARREIRÃO"	R\$ 109.462,68	58,29%	R\$ 78.327,36	R\$ 187.790,04	41,71%	FNDE	Indefinido
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE QUATRO MARCOS	R\$ 245.186,13	30,42%	R\$ 560.747,96	R\$ 805.934,09	69,58%	MINISTÉRIO DAS CIDADES Emenda - Dep. Júlio Campos	Indefinido
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO Córrego João Braçinho P009	R\$ 84.810,24	16,79%	R\$ 420.179,71	R\$ 504.989,95	83,21%	FETHAB	Indefinido
CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS	R\$ 2.513.183,96	73,38%	R\$ 911.855,48	R\$ 3.425.039,44	26,62%	DEFESA CIVIL	Indefinido
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	R\$ 799.129,97	48,75%	R\$ 840.234,00	R\$ 1.639.363,97	51,25%	DEFESA CIVIL	Indefinido