

Especificação	Realização					Fonte de Recurso	Previsão de Término
	Valor Executado	(%)	Valor a Executar	Soma Total da Obra	(%)		
ACADEMIA DA SAÚDE Jd. Zeferino II	R\$ 16.000,00	18,16%	R\$ 72.106,51	R\$ 88.106,51	81,84%	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE Emenda: Dep. Wellington Fagundes	30/12/2018
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 297.469,00	42,49%	R\$ 402.616,52	R\$ 700.085,52	57,51%	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE Emenda - Dep. Valtenir Pereira	30/12/2018
RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL Jd. Popular II	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 306.000,00	R\$ 306.000,00	100,00%	SECRETARIA ESTADO CIDADES	30/12/2018
REFORMA DA PRAÇA BANDEIRANTES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	100,00%	SECRETARIA ESTADO CIDADES	30/12/2018
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 236.112,42	78,57%	R\$ 64.409,55	R\$ 300.521,97	21,43%	SECRETARIA ESTADO CIDADES	30/12/2018
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BARRA CLARA	R\$ 210.418,47	40,34%	R\$ 311.234,16	R\$ 521.652,63	59,66%	MINISTÉRIO DO ESPORTE	30/12/2018
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 2 Obra de Infra-Estrutura; Construção Pró-Infância Bairro: Jardim Popular	R\$ 746.656,78	58,58%	R\$ 527.909,68	R\$ 1.274.566,46	41,42%	FNDE	30/12/2018
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE QUATRO MARCOS	R\$ 566.774,00	70,33%	R\$ 239.160,09	R\$ 805.934,09	29,67%	MINISTÉRIO DAS CIDADES Emenda - Dep. Júlio Campos	30/12/2018
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO Córrego João Braçinho P009	R\$ 84.810,24	16,79%	R\$ 420.179,71	R\$ 504.989,95	83,21%	FETHAB	Indefinido
CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS	R\$ 2.513.183,96	73,38%	R\$ 911.855,48	R\$ 3.425.039,44	26,62%	DEFESA CIVIL	Indefinido
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	R\$ 799.129,97	48,75%	R\$ 840.234,00	R\$ 1.639.363,97	51,25%	DEFESA CIVIL	Indefinido
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	R\$ 126.609,00	6,70%	R\$ 1.763.341,74	R\$ 1.889.950,74	93,30%	SECRETARIA ESTADO CIDADES	30/12/2018
Reforma de Unidade Básica de Saúde "Centro de Saúde Municipal"	R\$ 69.000,00	19,71%	R\$ 281.000,00	R\$ 350.000,00	80,29%	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE Emenda: Dep. Valteni Pereira	30/12/2018