

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO IV
RELATÓRIO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO E À EXECUTAR E, DESPESA COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2019

RELATÓRIO DE PROJETO EM EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO										
Art. 45 da LRF										
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO	PREVISTA INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO ATIVIDADE	EXECUÇÃO			PREVIS. P/ 2020	REC. PRIORIZADO P/ 2020	CONSERV. PATRIMÔNIO	PROJETOS EM EXECUÇÃO
				ATE 2018	ATE ABR 2019	PREVIS. P/ 2019				
1 ACADEMIA DA SAÚDE ESF JD ZEF II	05/03/15		97.163,30	34.550,90	15.896,87	46.715,53				
2 REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	12/12/15		536.118,08	87.142,84	343.087,26	105.887,98				
3 REFORMA PRAÇA BANDEIRANTES	19/09/17		740.284,03	144.585,71	46.703,31	300.000,00	248.995,01			
4 CONSTRUÇÃO CALÇADAS	15/05/14		300.521,97	205.831,30		47.345,34	47.345,33			
5 CONSTRUÇÃO QUADRA POL. B CLARA	06/05/15		521.652,63	132.101,51	128.316,96	131.234,16	130.000,00			
6 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS	03/10/17		2.047.350,74	854.996,63	172.891,40	1.019.462,71				
7 REFORMA DA UBS CENTRO DE SAÚDE MUN.	01/02/18		325.417,10	154.815,31	45.696,27	124.905,52				
8 REFORMA DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL	03/08/18		349.345,68	-	91.369,18	257.976,50				
9 PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA	22/04/15		805.934,09	690.176,89		115.757,20				
10 CONSTRUÇÃO RESERV. DE ÁGUA	15/05/14		306.000,00			100.000,00	206.000,00			
11 RESERVATÓRIO DE ÁGUA		01/12/2019	307.200,00	-			307.200,00			
12 ACES. VIAS, CICLOVIAE PRAÇA BELA VISTA		01/12/2019	1.484.100,00	-		445.230,00	1.038.870,00			
13 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS		01/06/2019	300.000,00	-		150.000,00	150.000,00			
14 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS		01/06/2019	1.415.503,43	-		424.651,03	990.852,40			
15 ESTRADAS VICINAIS		01/12/2019	903.298,85	-			903.298,85			
16 ESTRADAS VICINAIS		01/12/2019	913.877,39	-			913.877,39			
17 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO		01/12/2019	1.710.000,00	-			1.710.000,00			
18 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO		01/12/2019	716.000,00	-			716.000,00			
19 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS		01/12/2019	4.790.000,00	-		-	4.790.000,00			
TOTAL			18.569.767,29	2.304.201,09	843.961,25	3.269.165,97	12.152.438,98			

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT., 22 DE ABRIL DE 2019.



RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Ronaldo Floreano dos Santos
Prefeito Municipal – Gestão 2017/2020
São José dos Quatro Marcos - MT