



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO IV - RELATÓRIO SOBRE PROJETO EM EXECUÇÃO E DESPESA COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2020

RELATÓRIO DE PROJETO EM EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO									
Art. 45 da LRF									
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES		DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO ATIVIDADE	ATE 2019	ATE JULHO 2020	PREVIS. PI 2020	PREVIS. PI 2021	REC. PRIORIZADO PI 2021	PROJETOS EM EXECUÇÃO
1	ACADEMIA DA SAÚDE ESF ID ZEF II	05/03/15	97.163,30	83.713,80	-	13.449,50	-	-	-
2	REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	12/12/15	536.118,08	430.230,10	23.374,99	82.512,99	-	-	-
3	REFORMA PRAÇA BANDEIRANTES	19/09/17	740.284,03	233.968,42	121.610,40	384.705,21	-	-	-
4	CONSTRUÇÃO CALÇADAS	15/05/14	300.521,97	24.626,65	0,00	275.895,32	-	-	-
5	CONSTRUÇÃO QUADRA POL. B CLARA	06/05/15	521.652,63	438.036,40	-	83.616,23	-	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS VL. MORETO	03/10/17	2.047.390,74	1.648.111,47	391.101,73	8.137,54	-	-	-
7	REFORMA DA UBS CENTRO DE SAÚDE VIUN.	01/02/18	325.417,10	205.863,94	23.342,91	96.210,25	-	-	-
8	REFORMA DO AMBULÁRIO MUNICIPAL	03/08/18	349.345,68	91.369,18	95.886,40	162.090,10	-	-	-
9	PAVIMENTAÇÃO ALFALICA (AV. QUATRO MARCOS)	22/04/15	805.934,09	690.176,89	0,00	115.757,20	-	-	-
11	RESERVATÓRIO DE ÁGUA ID POPULAR	26/12/2019	459.522,59	-	-	100.000,00	359.522,59	-	-
12	ACES. VIAS, CICLOVIAE PRAÇA BELA VISTA	01/12/2019	643.597,84	-	-	643.597,84	-	-	-
13	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS (MANAH) - RUA SÃO LUIZ - ALTA	01/06/2019	249.149,31	-	-	249.149,31	-	-	-
14	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS (MANAH) - AV. MATO GROSSO	01/06/2019	1.402.034,69	-	-	1.402.034,69	-	-	-
15	DEFESA CIVIL - PONTES/BUÍOS EM CONCRETO - (MANAH) CONTRATO	10/06/2019	1.064.333,24	-	-	700.000,00	364.333,24	-	-
16	ESTRADAS VICINAIS - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUÍOS	20/10/2018	903.298,85	-	-	903.298,85	-	-	-
17	ESTRADAS VICINAIS - LEVANTAMENTO E CASALHAMENTO DE ESTRADA	20/10/2018	913.877,39	-	-	913.877,39	-	-	-
18	RESERVATÓRIO DE ÁGUA - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA CA	11/03/2020	603.000,00	-	-	70.000,00	533.000,00	-	-
19	ESTRADAS VICINAIS - CONSTRUÇÃO DE PONTES/GALERIAS E BUÍOS E	13/12/2019	1.729.000,00	-	-	500.000,00	1.229.000,00	-	-
20	PRO-INFANCIA ID POPULAR	31/12/2020	720.000,00	-	-	200.000,00	520.000,00	-	-
21	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS - AV. SERGIPE E OUTRAS	01/10/2019	1.027.298,04	-	-	100.000,00	927.298,04	-	-
22	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS - AV. SERGIPE E OUTRAS	31/12/2019	595.920,00	-	-	100.000,00	495.920,00	-	-
23	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. DREN. ÁGUAS - ID POPULAR	31/12/2019	745.250,00	-	-	100.000,00	645.250,00	-	-
24	BIBLIOTECA MUNICIPAL	26/11/2019	356.720,00	-	-	40.000,00	316.720,00	-	-
25	ACADEMIA DA SAÚDE - ID POPULAR	01/12/2019	100.000,00	-	-	20.000,00	80.000,00	-	-
26	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	02/01/2020	300.000,00	-	-	50.000,00	250.000,00	-	-
27	REFORMA E COBERTURA DO AUDITÓRIO - EVILASIO VASCONCELOS	25/09/2019	79.382,07	-	-	79.382,07	-	-	-
TOTAL			17.616.171,64	3.846.096,85	655.316,43	7.393.714,49	5.721.043,87	-	-

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, 07 DE ABRIL DE 2020.

RONALDO FIORENO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

0002

E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br