

ESTADO DE MATO GROSSO										PERÍODO DA MEDIÇÃO			1º MEDIÇÃO	RS16.955,74	PERÍODO DA MEDIÇÃO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										11/04/2025 a 30/05/2025			2º MEDIÇÃO	RS17.580,10	11/04/2025 a 30/05/2025							
										VALOR DA MEDIÇÃO			3º MEDIÇÃO			VALOR DO CONTRATO						
										RS17.580,10			4º MEDIÇÃO			RS203.620,22						
										VALOR ACUMULADO ANTERIOR			5º MEDIÇÃO			VALOR ACUMULADO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						TABELA DE REFERENCIA		BDI NÃO DESON	6º MEDIÇÃO <th colspan="3">RS34.535,84</th>			RS34.535,84									
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA						SINAPI 01/2024			7º MEDIÇÃO <th colspan="3">SALDO DE CONVÊNIO</th>			SALDO DE CONVÊNIO									
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS									8º MEDIÇÃO <th colspan="3">RS 169.084,38</th>			RS 169.084,38									
ÁREA (m²):	288,20								RS 17.580,10													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO						
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	-	0,00 %			0,00			-		0,00				
1.1	COMP 01 SJ4M	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	0	301,33	R\$ 376,54	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	0	42,94	R\$ 53,65	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	5.046,00	2,48 %			429,44			R\$	848,15			R\$	4.197,85	
2.1	COMP 02 SJ4M	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	0,47	8.591,70	R\$ 10.736,18	R\$	5.046,00	2,48 %	0,04	8,51%	R\$ 429,44	0,079	16,81%	848,15	0,39	83,19%	R\$	4.197,85		
3			ESTRUTURAL					R\$	1.108,48				R\$	1.108,48			R\$	1.108,48			R\$	-
3.1			INFRAESTRUTURA - COTA 0 A 120CM					R\$	-	0,00 %			0,00			R\$	-			R\$	-	
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	0	65,27	R\$ 81,56	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0	33,56	R\$ 41,93	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.3	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	0	138,62	R\$ 173,21	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	0	54,97	R\$ 68,69	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0	442,36	R\$ 552,77	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0	461,17	R\$ 576,27	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.7	COMP CA 01 SJ4M	Próprio	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0	99,20	R\$ 123,96	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0	13,67	R\$ 17,08	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0	12,12	R\$ 15,14	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.10	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0	9,62	R\$ 12,02	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.11	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0	15,92	R\$ 19,89	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.12	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	0	36,02	R\$ 45,01	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0	17,61	R\$ 22,00	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.14	92412	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	0	87,03	R\$ 108,75	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	
3.1.15	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	14,83	R\$ 18,53	R\$	-	0,00 %		0%	R\$	-	0	0%	0	-	0%	R\$	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS					11/04/2025 a 30/05/2025	2º MEDIÇÃO	RS17.580,10	11/04/2025 a 30/05/2025
					VALOR DA MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
					RS17.580,10	4º MEDIÇÃO		RS203.620,22
OBRAS:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		TABELA DE REFERENCIA	BDI NÃO DESON	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA					6º MEDIÇÃO		RS34.535,84
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		SINAPI 01/2024	24,96%	VALOR ACUMULADO	7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO
ÁREA (m²)	288,20				RS 17.580,10	8º MEDIÇÃO		RS 169.084,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	2º MEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
3.1.16	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	11,36	R\$ 14,19	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.2			SUPERESTRUTURA - PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO				R\$	-	0,00 %			0,00			RS -			RS -
3.2.1	92412	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	0	87,03	R\$ 108,75	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0	461,17	R\$ 576,27	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.2.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0	153,67	R\$ 192,02	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.2.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	11,36	R\$ 14,19	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	14,83	R\$ 18,53	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.3			SUPERESTRUTURA - VIGAS DE AMARRAÇÃO E PILARES				R\$ 1.108,48	-	0,54 %			1.108,48			RS 1.108,48			RS -
3.3.1	COMP EST 01 SJ4M	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M²	6,27	87,03	R\$ 108,75	R\$ 681,86	0,33 %	6,27	100%	R\$ 681,86	6,27	100%	681,86	-	0%	R\$ -
3.3.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0	121,41	R\$ 151,71	R\$ -	0,00 %	0	0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,32	461,17	R\$ 576,27	R\$ 184,40	0,09 %	0,32	100%	R\$ 184,40	0,32	100%	184,4	-	0%	R\$ -
3.3.4	COMP EST 02 SJ4M	Próprio	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M²	0,32	174,66	R\$ 218,25	R\$ 69,84	0,03 %	0,32	100%	R\$ 69,84	0,32	100%	69,84	-	0%	R\$ -
3.3.5	COMP EST 03 SJ4M	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	M²	8,64	11,29	R\$ 14,10	R\$ 121,82	0,06 %	8,64	100%	R\$ 121,82	8,64	100%	121,82	-	0%	R\$ -
3.3.6	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	9,54	R\$ 11,92	R\$ -	0,00 %	0	0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.3.7	COMP EST 04 SJ4M	Próprio	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	M²	2,8	14,46	R\$ 18,06	R\$ 50,56	0,02 %	2,8	100%	R\$ 50,56	2,8	100%	50,56	-	0%	R\$ -
3.4			LAJES				R\$	-	0,00 %			0,00			RS -			RS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS					11/04/2025 a 30/05/2025	2º MEDIÇÃO	RS17.580,10	11/04/2025 a 30/05/2025
					VALOR DA MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
					RS17.580,10	4º MEDIÇÃO	RS203.620,22	
OBRAS:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		TABELA DE REFERENCIA	BDI NÃO DESON	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	5º MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO	
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA					6º MEDIÇÃO	RS34.535,84	
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		SINAPI 01/2024	24,96%	VALOR ACUMULADO	7º MEDIÇÃO	SALDO DE CONVÊNIO	
ÁREA (m²):	288,20				RS 17.580,10	8º MEDIÇÃO	RS 169.084,38	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
3.4.1	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	0	97,59	R\$ 121,94	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.4.2	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	0	89,04	R\$ 111,26	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
3.4.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	0	105,39	R\$ 131,69	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
4			ELÉTRICO					R\$ 24.768,34				R\$ -			R\$ -			R\$ 24.768,34
4.1			INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS					R\$ 4.501,00	2,21 %			0,00			R\$ -			R\$ 4.501,00
4.1.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	98,61	7,15	R\$ 8,93	R\$ 880,58	0,43 %		0%	R\$ -	0	0%	0	98,61	100%	R\$ 880,58
4.1.2	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,15	5,13	R\$ 6,41	R\$ 109,93	0,05 %		0%	R\$ -	0	0%	0	17,15	100%	R\$ 109,93
4.1.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,24	13,41	R\$ 16,75	R\$ 2.014,02	0,99 %		0%	R\$ -	0	0%	0	120,24	100%	R\$ 2.014,02
4.1.4	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,72	15,73	R\$ 19,65	R\$ 367,84	0,18 %		0%	R\$ -	0	0%	0	18,72	100%	R\$ 367,84
4.1.5	COMP ELT 01 SJ4M	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0	14,28	R\$ 17,84	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
4.1.6	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	98,61	5,40	R\$ 6,74	R\$ 664,63	0,33 %		0%	R\$ -	0	0%	0	98,61	100%	R\$ 664,63
4.1.7	COMP 15 SJ4M	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2	185,66	R\$ 232,00	R\$ 464,00	0,23 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,00	100%	R\$ 464,00
4.2			CABOS ELÉTRICOS					R\$ 6.584,08	3,23 %			0,00			R\$ -			R\$ 6.584,08
4.2.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	438,1	3,58	R\$ 4,47	R\$ 1.958,30	0,96 %		0%	R\$ -	0	0%	0	438,10	100%	R\$ 1.958,30
4.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	428,9	5,28	R\$ 6,59	R\$ 2.826,45	1,39 %		0%	R\$ -	0	0%	0	428,90	100%	R\$ 2.826,45
4.2.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,6	18,80	R\$ 23,49	R\$ 1.799,33	0,88 %		0%	R\$ -	0	0%	0	76,60	100%	R\$ 1.799,33
4.3			INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES					R\$ 2.456,03	1,21 %			0,00			R\$ -			R\$ 2.456,03
4.3.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	22,39	R\$ 27,97	R\$ 335,64	0,16 %		0%	R\$ -	0	0%	0	12,00	100%	R\$ 335,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				11/04/2025 a 30/05/2025	2º MEDIÇÃO	RS17.580,10	11/04/2025 a 30/05/2025
				VALOR DA MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	TABELA DE REFERENCIA		RS17.580,10	4º MEDIÇÃO		RS203.620,22
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA	SINAPI 01/2024		VALOR ACUMULADO ANTERIOR	5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				6º MEDIÇÃO		RS34.535,84
ÁREA (m²)	288,20	24,96%		VALOR ACUMULADO	7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO
				RS 17.580,10	8º MEDIÇÃO		RS 169.084,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
4.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	17	13,09	R\$ 16,35	R\$ 277,95	0,14 %		0%	R\$ -	0	0%	0	17,00	100%	R\$ 277,95
4.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	18	8,54	R\$ 10,67	R\$ 192,06	0,09 %		0%	R\$ -	0	0%	0	18,00	100%	R\$ 192,06
4.3.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	5	11,80	R\$ 14,74	R\$ 73,70	0,04 %		0%	R\$ -	0	0%	0	5,00	100%	R\$ 73,70
4.3.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	16	22,45	R\$ 28,05	R\$ 448,80	0,22 %		0%	R\$ -	0	0%	0	16,00	100%	R\$ 448,80
4.3.6	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2	34,75	R\$ 43,42	R\$ 86,84	0,04 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,00	100%	R\$ 86,84
4.3.7	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	7	25,14	R\$ 31,41	R\$ 219,87	0,11 %		0%	R\$ -	0	0%	0	7,00	100%	R\$ 219,87
4.3.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	4	32,10	R\$ 40,11	R\$ 160,44	0,08 %		0%	R\$ -	0	0%	0	4,00	100%	R\$ 160,44
4.3.9	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	8	33,74	R\$ 42,16	R\$ 337,28	0,17 %		0%	R\$ -	0	0%	0	8,00	100%	R\$ 337,28
4.3.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	7	21,39	R\$ 26,72	R\$ 187,04	0,09 %		0%	R\$ -	0	0%	0	7,00	100%	R\$ 187,04
4.3.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2	32,64	R\$ 40,78	R\$ 81,56	0,04 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,00	100%	R\$ 81,56
4.3.12	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	1	43,90	R\$ 54,85	R\$ 54,85	0,03 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 54,85
4.4			INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS					R\$ 5.251,29	2,58 %			0,00			RS -			RS 5.251,29
4.4.1	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	30	128,88	R\$ 161,04	R\$ 4.831,20	2,37 %		0%	R\$ -	0	0%	0	30,00	100%	R\$ 4.831,20
4.4.2	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	3	112,06	R\$ 140,03	R\$ 420,09	0,21 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 420,09
4.5			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL DE ENTRADA					R\$ 5.975,94	2,93 %			0,00			RS -			RS 5.975,94
4.5.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	4	8,90	R\$ 11,12	R\$ 44,48	0,02 %		0%	R\$ -	0	0%	0	4,00	100%	R\$ 44,48
4.5.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	9,34	R\$ 11,67	R\$ 23,34	0,01 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,00	100%	R\$ 23,34
4.5.3	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	7	53,47	R\$ 66,81	R\$ 467,67	0,23 %		0%	R\$ -	0	0%	0	7,00	100%	R\$ 467,67
4.5.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1	54,82	R\$ 68,50	R\$ 68,50	0,03 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 68,50
4.5.5	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1	66,22	R\$ 82,74	R\$ 82,74	0,04 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 82,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										11/04/2025 a 30/05/2025		2º MEDIÇÃO		R\$17.580,10		11/04/2025 a 30/05/2025			
										VALOR DA MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO			
OBRAS:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					TABELA DE REFERENCIA				BDI NÃO DESON		R\$17.580,10		4º MEDIÇÃO		R\$203.620,22			
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA											VALOR ACUMULADO ANTERIOR		5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO			
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS					SINAPI 01/2024				24,96%				6º MEDIÇÃO		R\$34.535,84			
ÁREA (m²)	288,20											VALOR ACUMULADO		7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO			
										R\$ 17.580,10		8º MEDIÇÃO				R\$ 169.084,38			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	
4.5.6	COMP ELT 02 SJ4M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45* KA (TIPO AC)	UN	4	102,85	R\$ 128,52	R\$ 514,08	0,25 %		0%	R\$ -	0	0%	0	4,00	100%	R\$ 514,08	
4.5.7	COMP ELT 03 SJ4M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3	119,93	R\$ 149,86	R\$ 449,58	0,22 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 449,58	
4.5.8	COMP 03 SJ4M	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	617,67	R\$ 771,84	R\$ 771,84	0,38 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 771,84	
4.5.9	COMP ELT 04 SJ4M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO	UN	1	2.843,88	R\$ 3.553,71	R\$ 3.553,71	1,75 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 3.553,71	
5			INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA					R\$ 9.418,52				R\$ -			R\$ -			R\$ 9.418,52	
5.1			COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ÁGUA FRIA					R\$ 925,93	0,45 %			0,00			R\$ -			R\$ 925,93	
5.1.1	COMP 04 SJ4M	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	12,92	38,60	R\$ 48,23	R\$ 623,13	0,31 %		0%	R\$ -	0	0%	0	12,92	100%	R\$ 623,13	
5.1.2	COMP 05 SJ4M	Próprio	DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	UN	7,38	32,84	R\$ 41,03	R\$ 302,80	0,15 %		0%	R\$ -	0	0%	0	7,38	100%	R\$ 302,80	
5.2			REGISTROS					R\$ 810,84	0,40 %			0,00			R\$ -			R\$ 810,84	
5.2.1	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	65,41	R\$ 81,73	R\$ 245,19	0,12 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 245,19	
5.2.2	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	150,89	R\$ 188,55	R\$ 565,65	0,28 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 565,65	
5.3			ALIMENTAÇÃO					R\$ 1.393,75	0,68 %			0,00			R\$ -			R\$ 1.393,75	
5.3.1	COMP 06 SJ4M	Próprio	DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	28,85	32,82	R\$ 41,01	R\$ 1.183,13	0,58 %		0%	R\$ -	0	0%	0	28,85	100%	R\$ 1.183,13	
5.3.2	95634	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	168,55	R\$ 210,62	R\$ 210,62	0,10 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 210,62	
5.4			BARRILETE					R\$ 1.906,68	0,94 %			0,00			R\$ -			R\$ 1.906,68	
5.4.1	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	41,15	R\$ 51,42	R\$ 102,84	0,05 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,00	100%	R\$ 102,84	
5.4.2	COMP 07 SJ4M	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2	721,77	R\$ 901,92	R\$ 1.803,84	0,89 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,00	100%	R\$ 1.803,84	
5.5			LOUÇAS E METAIS					R\$ 4.381,32	2,15 %			0,00			R\$ -			R\$ 4.381,32	
5.5.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1	239,84	R\$ 299,70	R\$ 299,70	0,15 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 299,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				11/04/2025 a 30/05/2025	2º MEDIÇÃO	R\$17.580,10	11/04/2025 a 30/05/2025
				VALOR DA MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
				R\$17.580,10	4º MEDIÇÃO		R\$203.620,22
				VALOR ACUMULADO ANTERIOR	5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO
					6º MEDIÇÃO		R\$34.535,84
				VALOR ACUMULADO	7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO
				R\$ 17.580,10	8º MEDIÇÃO		R\$ 169.084,38

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	TABELA DE REFERENCIA	BDI NÃO DESON
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA	SINAPI 01/2024	
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
ÁREA (m²):	288,20		24,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
5.5.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	603,40	R\$ 754,00	R\$ 1.508,00	0,74 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,00	100%	R\$ 1.508,00
5.5.3	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	273,65	R\$ 341,95	R\$ 1.025,85	0,50 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 1.025,85
5.5.4	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	23,81	R\$ 29,75	R\$ 89,25	0,04 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 89,25
5.5.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	125,87	R\$ 157,28	R\$ 471,84	0,23 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 471,84
5.5.6	COMP HID 01SJ4M	Próprio	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 90CM	UN	4	197,40	R\$ 246,67	R\$ 986,68	0,48 %		0%	R\$ -	0	0%	0	4,00	100%	R\$ 986,68
6			INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL				R\$ 22.765,99					R\$ -			R\$ -			R\$ 22.765,99
6.1			COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DE REDE DE ESGOTO				R\$ 2.529,22		1,24 %			0,00			R\$ -			R\$ 2.529,22
6.1.1	COMP 08 SJ4M	Próprio	DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	0	56,74	R\$ 70,90	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
6.1.2	COMP 09 SJ4M	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	M	15,45	74,24	R\$ 92,77	R\$ 1.433,29	0,70 %		0%	R\$ -	0	0%	0	15,45	100%	R\$ 1.433,29
6.1.3	COMP 10 SJ4M	Próprio	DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	M	0	56,84	R\$ 71,02	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
6.1.4	COMP 11 SJ4M	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	14,82	59,18	R\$ 73,95	R\$ 1.095,93	0,54 %		0%	R\$ -	0	0%	0	14,82	100%	R\$ 1.095,93
6.2			CAIXAS DE PASSAGEM E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO				R\$ 17.032,44		8,36 %			0,00			R\$ -			R\$ 17.032,44
6.2.1	COMP 12 SJ4M	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	155,33	R\$ 194,10	R\$ 582,30	0,29 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 582,30
6.2.2	98084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.454,56	R\$ 6.816,01	R\$ 6.816,01	3,35 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 6.816,01
6.2.3	98073	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.103,37	R\$ 6.377,17	R\$ 6.377,17	3,13 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 6.377,17
6.2.4	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	2.606,41	R\$ 3.256,96	R\$ 3.256,96	1,60 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 3.256,96
6.3			PLUVIAL				R\$ 3.204,33		1,57 %			0,00			R\$ -			R\$ 3.204,33
6.3.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	43,2	25,72	R\$ 32,13	R\$ 1.388,01	0,68 %		0%	R\$ -	0	0%	0	43,20	100%	R\$ 1.388,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

OBRAS:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	TABELA DE REFERENCIA	BDI NÃO DESON	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	4ª MEDIÇÃO	RS203.620,22
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA	SINAPI 01/2024			5ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				6ª MEDIÇÃO	RS34.535,84
ÁREA (m²):	288,20		24,96%	VALOR ACUMULADO	7ª MEDIÇÃO	SALDO DE CONVÊNIO
				RS 17.580,10	8ª MEDIÇÃO	RS 169.084,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
6.3.2	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	24	46,52	R\$ 58,13	R\$ 1.395,12	0,69 %		0%	R\$ -	0	0%	0	24,00	100%	R\$ 1.395,12
6.3.3	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	43,2	7,81	R\$ 9,75	R\$ 421,20	0,21 %		0%	R\$ -	0	0%	0	43,20	100%	R\$ 421,20
7			ARQUITETÔNICO					R\$ 140.512,89				R\$ 16.042,18			R\$ 32.579,21			R\$ 107.933,68
7.1			FECHAMENTOS					R\$ 6.688,84	3,28 %			0,00			R\$ -			R\$ 6.688,84
7.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	129,2	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	129,20	0%	R\$ -
7.1.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	92,12	40,43	R\$ 50,52	R\$ 4.653,90	2,29 %		0%	R\$ -	0	0%	0	92,12	100%	R\$ 4.653,90
7.1.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	55,63	29,28	R\$ 36,58	R\$ 2.034,94	1,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	55,63	100%	R\$ 2.034,94
7.2			PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES					R\$ 39.845,41	19,57 %			0,00			R\$ -			R\$ 39.845,41
7.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	850,64	2,45	R\$ 3,06	R\$ 2.602,94	1,28 %		0%	R\$ -	0	0%	0	850,64	100%	R\$ 2.602,94
7.2.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	411,66	12,90	R\$ 16,11	R\$ 6.631,84	3,26 %		0%	R\$ -	0	0%	0	411,66	100%	R\$ 6.631,84
7.2.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	438,98	21,57	R\$ 26,95	R\$ 11.830,40	5,81 %		0%	R\$ -	0	0%	0	438,98	100%	R\$ 11.830,40
7.2.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	411,66	9,12	R\$ 11,39	R\$ 4.688,80	2,30 %		0%	R\$ -	0	0%	0	411,66	100%	R\$ 4.688,80
7.2.5	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	438,98	17,43	R\$ 21,78	R\$ 9.560,89	4,70 %		0%	R\$ -	0	0%	0	438,98	100%	R\$ 9.560,89
7.2.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	64,4	56,30	R\$ 70,35	R\$ 4.530,54	2,22 %		0%	R\$ -	0	0%	0	64,40	100%	R\$ 4.530,54
7.3			LAJES E FORROS					R\$ 19.328,02	9,49 %			0,00			R\$ -			R\$ 19.328,02
7.3.1	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	28,9	37,25	R\$ 46,54	R\$ 1.345,00	0,66 %		0%	R\$ -	0	0%	0	28,90	100%	R\$ 1.345,00
7.3.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	28,9	3,11	R\$ 3,88	R\$ 112,13	0,06 %		0%	R\$ -	0	0%	0	28,90	100%	R\$ 112,13
7.3.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	28,9	22,46	R\$ 28,06	R\$ 810,93	0,40 %		0%	R\$ -	0	0%	0	28,90	100%	R\$ 810,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS					11/04/2025 a 30/05/2025	2º MEDIÇÃO	RS17.580,10	11/04/2025 a 30/05/2025
					VALOR DA MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO
					RS17.580,10	4º MEDIÇÃO	RS203.620,22	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			TABELA DE REFERENCIA	BDI NÃO DESON	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	5º MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA						6º MEDIÇÃO	RS34.535,84
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS			SINAPI 01/2024	24,96%	VALOR ACUMULADO	7º MEDIÇÃO	SALDO DE CONVÊNIO
ÁREA (m²):	288,20					RS 17.580,10	8º MEDIÇÃO	RS 169.084,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO		
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL
7.3.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	28,9	10,74	R\$ 13,42	R\$ 387,83	0,19 %		0%	R\$ -	0	0%	0	28,90	100%	R\$ 387,83
7.3.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	m²	240,8	49,92	R\$ 62,38	R\$ 15.021,10	7,38 %		0%	R\$ -	0	0%	0	240,80	100%	R\$ 15.021,10
7.3.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 08/2023	M	147,02	8,99	R\$ 11,23	R\$ 1.651,03	0,81 %		0%	R\$ -	0	0%	0	147,02	100%	R\$ 1.651,03
7.4			PISOS E CALÇADAS				R\$ 34.942,88	17,16 %				0,00			R\$ 14.221,90			R\$ 20.720,98
7.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	m³	2,02	674,92	R\$ 843,38	R\$ 1.703,62	0,84 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,02	100%	R\$ 1.703,62
7.4.2	87700	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_ 07/2021	m²	269,7	44,02	R\$ 55,00	R\$ 14.833,50	7,28 %		0,0%	R\$ -	258,58	96%	14221,9	11,12	4%	R\$ 611,60
7.4.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023_PE	m²	269,7	44,94	R\$ 56,15	R\$ 15.143,65	7,44 %		0%	R\$ -	0	0%	0	269,70	100%	R\$ 15.143,65
7.4.4	88649	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 02/2023	M	161,27	7,01	R\$ 8,75	R\$ 1.411,11	0,69 %		0%	R\$ -	0	0%	0	161,27	100%	R\$ 1.411,11
7.4.5	COMP 13 SJ4M	Próprio	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	33,68	13,30	R\$ 16,61	R\$ 559,42	0,27 %		0%	R\$ -	0	0%	0	33,68	100%	R\$ 559,42
7.4.6	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020	M	7,25	142,57	R\$ 178,15	R\$ 1.291,58	0,63 %		0%	R\$ -	0	0%	0	7,25	100%	R\$ 1.291,58
7.5			COBERTURA				R\$ 20.058,43	9,85 %				16.042,18			R\$ 18.357,31			R\$ 1.701,12
7.5.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	30,3	44,91	R\$ 56,11	R\$ 1.700,13	0,83 %		0%	R\$ -	0	0%	0	30,30	100%	R\$ 1.700,13
7.5.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	34,3	75,28	R\$ 94,06	R\$ 3.226,25	1,58 %	34,3	100%	R\$ 3.226,25	34,3	100%	3226,25	-	0%	R\$ -
7.5.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	m²	259,82	39,48	R\$ 49,33	R\$ 12.816,92	6,29 %	259,8	100%	R\$ 12.815,93	259,8	100%	12815,93	0,02	0%	R\$ 0,99
7.5.4	COMP EST01 SJ4M	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA, COM VÃO DE 15M, UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE CHAPA LAMINADA E DOBRADA EM AÇO ASTM A36, CONFORME PROJETO. REF.: SIURB - SP - CÓDIGO 15505	M²	0	1.598,82	R\$ 1.997,88	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -
7.5.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m²	49,82	37,19	R\$ 46,47	R\$ 2.315,13	1,14 %		0%	R\$ -	49,82	100%	2315,13	-	0%	R\$ -
7.6			ESQUADRIAS				R\$ 19.649,31	9,65 %				0,00			R\$ -			R\$ 19.649,31
7.6.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	1,38	516,45	R\$ 645,35	R\$ 890,58	0,44 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,38	100%	R\$ 890,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										11/04/2025 a 30/05/2025			2º MEDIÇÃO		R\$17.580,10		11/04/2025 a 30/05/2025		
										VALOR DA MEDIÇÃO			3º MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					TABELA DE REFERENCIA				BDI NÃO DESON			RS17.580,10			4º MEDIÇÃO		RS203.620,22	
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA												VALOR ACUMULADO ANTERIOR			5º MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO	
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS					SINAPI 01/2024				24,96%			VALOR ACUMULADO			6º MEDIÇÃO		RS34.535,84	
ÁREA (m²):	288,20												RS 17.580,10			7º MEDIÇÃO		SALDO DE CONVÊNIO	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	2ºMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO			
										QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	
7.6.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,48	309,71	R\$ 387,01	R\$ 2.507,82	1,23 %		0%	R\$ -	0	0%	0	6,48	100%	R\$ 2.507,82	
7.6.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,7	557,65	R\$ 696,83	R\$ 1.881,44	0,92 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,70	100%	R\$ 1.881,44	
7.6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	268,11	R\$ 335,03	R\$ 603,05	0,30 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,80	100%	R\$ 603,05	
7.6.5	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	629,41	R\$ 786,51	R\$ 786,51	0,39 %		0%	R\$ -	0	0%	0	1,00	100%	R\$ 786,51	
7.6.6	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	634,62	R\$ 793,02	R\$ 1.586,04	0,78 %		0%	R\$ -	0	0%	0	2,00	100%	R\$ 1.586,04	
7.6.7	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	639,86	R\$ 799,56	R\$ 3.198,24	1,57 %		0%	R\$ -	0	0%	0	4,00	100%	R\$ 3.198,24	
7.6.8	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	127,65	R\$ 159,51	R\$ 478,53	0,24 %		0%	R\$ -	0	0%	0	3,00	100%	R\$ 478,53	
7.6.9	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	144,81	R\$ 180,95	R\$ 723,80	0,36 %		0%	R\$ -	0	0%	0	4,00	100%	R\$ 723,80	
7.6.10	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	11,55	384,90	R\$ 480,97	R\$ 5.555,20	2,73 %		0%	R\$ -	0	0%	0	11,55	100%	R\$ 5.555,20	
7.6.11	COMP 14 SJ4M	Próprio	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	24,78	16,58	R\$ 20,71	R\$ 513,19	0,25 %		0%	R\$ -	0	0%	0	24,78	100%	R\$ 513,19	
7.6.12	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	42,82	17,29	R\$ 21,60	R\$ 924,91	0,45 %		0%	R\$ -	0	0%	0	42,82	100%	R\$ 924,91	
7.6.13	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0	69,50	R\$ 86,84	R\$ -	0,00 %		0%	R\$ -	0	0%	0	-	0%	R\$ -	
TOTAL DA PLANILHA								203.620,22				17.580,10			34.535,84			169.084,38	
%								100,00%				8,63%			16,96%			83,04%	

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 30 de Maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										11/04/2025 a 30/05/2025			2ª MEDIÇÃO		R\$17.580,10		11/04/2025 a 30/05/2025			
										VALOR DA MEDIÇÃO			3ª MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO			
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				TABELA DE REFERENCIA		BDI NÃO DESON	RS17.580,10			4ª MEDIÇÃO				RS203.620,22				
LOCAL:		JARDIM SANTA ROSA							VALOR ACUMULADO ANTERIOR			5ª MEDIÇÃO				VALOR ACUMULADO				
PROPR.:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				SINAPI 01/2024			24,96%			6ª MEDIÇÃO					RS34.535,84			
ÁREA (m²):		288,20										VALOR ACUMULADO			7ª MEDIÇÃO				SALDO DE CONVÊNIO	
										RS 17.580,10			8ª MEDIÇÃO				R\$ 169.084,38			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																				
										2ªMEDIÇÃO			RESUMO DE MEDIÇÃO			SALDO DE MEDIÇÃO				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL	QUANT	(%)	PREÇO TOTAL		

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 17.580,10 (Dezessete mil, Quinhentos e oitenta reais e dez centavos).

Luiz Guilherme Cadore Silva
Engenheiro Civil / Fiscal de
CREA-MT 041303