

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1065686-88	882654/2019	CB-CUIABÁ	OGU-MDR	5320720190001 Proposta de Proponente de	CONTRATO DE REPASSE	13/12/2019
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS			SÃO JOSÉ DOS QUATRO	ESTRADAS DE SERVIDAO DO MUNICIPIO NO	CONSTURÇÃO DE BUEIROS E PONTE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA	

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 2.080.055,39

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	00/01/1900	140.338,40	140.338,40	6,75%	6,75%	6,75%	0	60	60	17,91%	1	24.786,90
2	00/01/1900	171.274,42	311.612,81	8,23%	14,98%	6,75%	0	91	91	27,16%	2	35.827,62
3	00/01/1900	184.088,46	495.701,28	8,85%	23,83%	6,75%	0	121	121	36,12%	3	113.759,97
4	00/01/1900	181.341,10	677.042,38	8,72%	32,55%	6,75%	0	152	152	45,37%	4	52.307,47
5	00/01/1900	159.183,51	836.225,89	7,65%	40,20%	6,75%	0	182	182	54,33%	5	62.686,81
6	00/01/1900	227.903,54	1.064.129,43	10,96%	51,16%	6,75%	0	213	213	63,58%	6	50.906,14
7	00/01/1900	214.888,07	1.279.017,50	10,33%	61,49%	6,75%	0	244	244	72,84%	7	53.388,71
8	00/01/1900	100.982,60	1.380.000,10	4,85%	66,34%	6,75%	0	274	274	81,79%	8	39.099,51
9	00/01/1900	484.810,93	1.864.811,03	23,31%	89,65%	6,75%	0	305	305	91,04%	9	40.138,98
10	00/01/1900	215.244,36	2.080.055,39	10,35%	100,00%	6,75%	0	335	335	100,00%	10	47.161,95
											11	38.595,45
											12	139.879,44
											13	156.317,30
											14	226.112,16
											15	212.021,86
											16	50.039,51
											17	48.435,16
											18	688.590,45
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 2.080.055,39		100,00%		Dias Adiant. / Atraso:		335	100,00%			

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, 11 de janeiro de 20

Local e Data


Luiz Guilherme Cadore Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303

Resp. Tec. Fiscal.: LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

CREA / CAU: CREA-MT 041303

ART: 0